


## 島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（平成29年9月末現在）

### 1. 主要工程



### 4. 建設工事概況

(1) 土木工事	(2) 建築工事	(3) 機械電気工事
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フィルタ付ベント設備設置工事</li> <li>・地下式軽油タンク格納槽他設置工事</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・火災防護対策強化工事</li> <li>・静的触媒式水素処理装置設置工事</li> <li>・ガスタービン発電機の設置</li> </ul>

### 2. 許認可状況


(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9	●第1回工事計画認可(着工)	H17. 5. 31	H17. 12. 22
●公有水面埋立竣功許可	-	H22. 1. 19	●第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23	●第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
●原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26	●第4回工事計画認可	H19. 7. 31	H20. 4. 23
●電気工作物変更届出	H17. 5. 23	-	●第5回工事計画認可	H20. 5. 30	H20. 12. 26
●燃料設備使用承認	H22. 8. 5	H22. 8. 27	●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	H21. 7. 24	H21. 10. 14
			●工事計画変更認可(排ガス再結合器)	H21. 10. 15	H21. 11. 9
			●工事計画軽微変更届出	H24. 1. 5	-
			●工事計画変更認可(排気筒)	H25. 5. 20	H25. 7. 1

### 3. 工事進捗率

総工事進捗率：一.-%

設備は完成しているが、新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工事が確定しないため、進捗率については建設工事が確定した後にお知らせします。



### 5. 建設工事状況写真

