


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成20年4月末現在）

1. 主要工程




2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

| 項目 | 提出日 | 許認可日 | 項目 | 提出日 | 許認可日 |
|------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| ●公有水面埋立免許 | H15. 11. 10 | H16. 2. 9 | ●第1回工事計画認可(着工) | H17. 5. 31 | H17. 12. 22 |
| ●林地開発許可 | H15. 6. 2 | H16. 2. 23 | ●第2回工事計画認可 | H18. 2. 28 | H18. 10. 5 |
| ●原子炉設置変更許可 | H12. 10. 4 | H17. 4. 26 | ●第3回工事計画認可 | H18. 11. 30 | H19. 5. 22 |
| ●電気工作物変更届出 | H17. 5. 23 | | ●第4回工事計画認可 | H19. 7. 31 | H20. 4. 23 |
| | | | ●第5回工事計画認可 | - | - |

3. 工事進捗率

総工事進捗率：45.1%



※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- 埋立工事
埋立工事施工中
- 取・放水設備工事
取水路トンネル掘削中
放水路掘削中
取水槽・取水路コンクリート施工中
放水槽コンクリート施工中
- コンクリート製造運搬工事
コンクリート製造・運搬中

(2) 建築工事

- 原子炉建物地下躯体工事施工中
- タービン建物地下躯体工事施工中
- 廃棄物処理建物地下躯体工事施工中
- 制御室建物地下・地上躯体工事
施工中
- サービス建物地下躯体工事施工中

(3) 機械電気工事

- 原子炉格納容器据付け中
- 循環水配管据付け中
- 埋設電線管・配管、機器施工中
- 主要機器製作中
原子炉圧力容器
シュラウド
原子炉冷却材再循環ポンプ
原子炉格納容器
原子炉給水ポンプ
非常用炉心冷却系ポンプ
制御棒駆動機構
非常用ディーゼル発電機
大型表示盤・制御盤等
発電機
復水器 他

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景