


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成20年8月末現在）

1. 主要工程




2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9	●第1回工事計画認可(着工)	H17. 5. 31	H17. 12. 22
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23	●第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
●原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26	●第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
●電気工作物変更届出	H17. 5. 23	-	●第4回工事計画認可	H19. 7. 31	H20. 4. 23
			○第5回工事計画認可	H20. 5. 30	-

3. 工事進捗率

総工事進捗率：53.6%



※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- ・埋立工事
埋立工事施工中
- ・取・放水設備工事
取水路トンネル掘削中
取水槽・取水路コンクリート施工中
放水槽・放水路コンクリート施工中
- ・コンクリート製造運搬工事
コンクリート製造・運搬中

(2) 建築工事

- ・原子炉建物地下躯体工事施工中
- ・タービン建物地下躯体工事施工中
- ・廃棄物処理建物地下躯体工事施工中
- ・制御室建物地上躯体工事施工中
- ・サービス建物地下・地上躯体工事
施工中

(3) 機械電気工事

- ・原子炉格納容器据付け中
- ・復水器据付け中
- ・埋設電線管・配管、機器施工中
- ・主要機器製作中
原子炉压力容器
シュラウド
原子炉冷却材再循環ポンプ
原子炉格納容器
原子炉給水ポンプ
制御棒駆動機構
非常用ディーゼル発電機
大型表示盤・制御盤等
蒸気タービン
循環水ポンプ
発電機 他

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景