


## 島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成21年7月末現在）

### 1. 主要工程



### 4. 建設工事概況

#### (1) 土木工事

- 埋立工事  
埋立工事施工中
- 取・放水設備工事  
取水トンネル巻立コンクリート  
施工中  
取水槽躯体設備施工中
- 機械基礎工事  
屋外開閉所基礎コンクリート  
施工中  
復水貯蔵タンク基礎他躯体設備  
施工中
- コンクリート製造運搬工事  
コンクリート製造・運搬中

#### (2) 建築工事

- 原子炉建物地上躯体工事施工中
- タービン建物地上躯体工事施工中
- 廃棄物処理建物地上躯体工事施工  
中
- 制御室建物仕上げ工事施工中
- サービス建物地上躯体工事施工中
- 出入管理建物基礎工事施工中
- 補助ボイラー建物仕上げ工事  
施工中

#### (3) 機械電気工事

- 原子炉格納容器据付け中
- 復水貯蔵タンク組立中
- 電線管、配管、機器施工中
- 主要機器製作中  
原子炉圧力容器  
シュラウド  
原子炉冷却材再循環ポンプ  
原子炉格納容器  
制御棒駆動機構  
大型表示盤・制御盤等  
蒸気タービン  
循環水ポンプ  
発電機  
補助変圧器 他


### 2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9	●第1回工事計画認可(着工)	H17.5.31	H17.12.22
●林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23	●第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
●原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26	●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
●電気工作物変更届出	H17.5.23	-	●第4回工事計画認可	H19.7.31	H20.4.23
			●第5回工事計画認可	H20.5.30	H20.12.26
			○工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	H21.7.24	-

### 3. 工事進捗率

総工事進捗率：70.5%



※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

### 5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景



工事計画変更認可申請書  
(島根原子力発電所第3号発電設備)

島原建技 第344号  
平成21年7月24日

経済産業大臣  
二階 俊博 殿

住所 広島市中区小町4番33号  
氏名 中国電力株式会社  
取締役社長 山下 隆

電気事業法第47条第2項の規定により別紙工事計画書のとおり工事の計画の変更の認可を受けたいので申請します。