


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成22年10月末現在）

1. 主要工程



4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- ・機械基礎工事
構内道路・排水路・フェンス基礎他
施工中
- ・コンクリート製造運搬工事
プラント解体中

(2) 建築工事

- ・原子炉建物仕上げ工事施工中
- ・タービン建物仕上げ工事施工中
- ・廃棄物処理建物仕上げ工事施工中
- ・制御室建物仕上げ工事施工中
- ・サービス建物仕上げ工事施工中
- ・出入管理建物仕上げ工事施工中

(3) 機械電気工事

- ・原子炉格納容器据付け中
- ・電線管、配管、機器施工中
- ・各種系統試験


2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9	●第1回工事計画認可（着工）	H17. 5. 31	H17. 12. 22
●公有水面埋立竣功許可	-	H22. 1. 19	●第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23	●第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
●原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26	●第4回工事計画認可	H19. 7. 31	H20. 4. 23
●電気工作物変更届出	H17. 5. 23	-	●第5回工事計画認可	H20. 5. 30	H20. 12. 26
●燃料設備使用承認	H22. 8. 5	H22. 8. 27	●工事計画変更認可（洗濯廃液処理装置）	H21. 7. 24	H21. 10. 14
			●工事計画変更認可（排ガス再結合器）	H21. 10. 15	H21. 11. 9

3. 工事進捗率

総工事進捗率：89.6%



※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景