


# 島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成22年1月末現在）

## 1. 主要工程




## 2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9	●第1回工事計画認可(着工)	H17. 5. 31	H17. 12. 22
●公有水面埋立竣工許可	-	H22. 1. 19	●第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23	●第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
●原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26	●第4回工事計画認可	H19. 7. 31	H20. 4. 23
●電気工作物変更届出	H17. 5. 23	-	●第5回工事計画認可	H20. 5. 30	H20. 12. 26
			●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	H21. 7. 24	H21. 10. 14
			●工事計画変更認可(排ガス再結合器)	H21. 10. 15	H21. 11. 9

## 3. 工事進捗率

総工事進捗率 : 79.8%



※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

## 4. 建設工事概況

### (1)土木工事

- 取・放水設備工事  
取水トンネル巻立コンクリート施工中  
取水槽躯体設備施工中
- 機械基礎工事  
屋外開閉所基礎コンクリート施工中  
復水貯蔵タンク基礎他躯体設備施工中
- コンクリート製造運搬工事  
コンクリート製造・運搬中

### (2)建築工事

- 原子炉建物地上躯体工事施工中
- タービン建物地上躯体工事施工中
- 廃棄物処理建物地上躯体工事施工中
- 制御室建物仕上げ工事施工中
- サービス建物仕上げ工事施工中
- 出入管理建物仕上げ工事施工中

### (3)機械電気工事

- 原子炉格納容器据付け中
- 復水貯蔵タンク組立中
- 電線管、配管、機器施工中
- 主要機器製作中  
原子炉冷却材再循環ポンプ  
制御棒駆動機構  
制御盤  
蒸気タービン  
循環水ポンプ  
発電機  
所内変圧器 他

## 5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景