


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成22年5月末現在）

1. 主要工程



4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- 取・放水設備工事
現場作業完了
- 機械基礎工事
復水貯蔵タンク基礎他施工中
構内道路・排水路・フェンス基礎他
施工中
- コンクリート製造運搬工事
コンクリート製造・運搬中

(2) 建築工事

- 原子炉建物地上躯体工事施工中
- タービン建物仕上げ工事施工中
- 廃棄物処理建物仕上げ工事施工
中
- 制御室建物仕上げ工事施工中
- サービス建物仕上げ工事施工中
- 出入管理建物仕上げ工事施工中

(3) 機械電気工事

- 原子炉格納容器据付け中
- 復水貯蔵タンク組立中
- 電線管、配管、機器施工中
- 主要機器製作中
制御棒駆動機構
循環水ポンプ
主変圧器
所内変圧器 他
- 各種系統試験


2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9	●第1回工事計画認可(着工)	H17.5.31	H17.12.22
●公有水面埋立竣功許可	-	H22.1.19	●第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
●林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23	●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
●原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26	●第4回工事計画認可	H19.7.31	H20.4.23
●電気工作物変更届出	H17.5.23	-	●第5回工事計画認可	H20.5.30	H20.12.26
			●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	H21.7.24	H21.10.14
			●工事計画変更認可(排ガス再結合器)	H21.10.15	H21.11.9

3. 工事進捗率

総工事進捗率：85.4%



※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景