


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成22年8月末現在）

1. 主要工程



4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- ・機械基礎工事
復水貯蔵タンク基礎他施工中
構内道路・排水路・フェンス基礎他
施工中
- ・コンクリート製造運搬工事
コンクリート製造・運搬中

(2) 建築工事

- ・原子炉建物仕上げ工事施工中
- ・タービン建物仕上げ工事施工中
- ・廃棄物処理建物仕上げ工事施工
中
- ・制御室建物仕上げ工事施工中
- ・サービス建物仕上げ工事施工中
- ・出入管理建物仕上げ工事施工中

(3) 機械電気工事

- ・原子炉格納容器据付け中
- ・復水貯蔵タンク組立中
- ・電線管、配管、機器施工中
- ・主要機器製作中
制御棒駆動機構 他
- ・各種系統試験


2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

| 項目 | 提出日 | 許認可日 | 項目 | 提出日 | 許認可日 |
|-------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| ●公有水面埋立免許 | H15.11.10 | H16.2.9 | ●第1回工事計画認可(着工) | H17.5.31 | H17.12.22 |
| ●公有水面埋立竣功許可 | - | H22.1.19 | ●第2回工事計画認可 | H18.2.28 | H18.10.5 |
| ●林地開発許可 | H15.6.2 | H16.2.23 | ●第3回工事計画認可 | H18.11.30 | H19.5.22 |
| ●原子炉設置変更許可 | H12.10.4 | H17.4.26 | ●第4回工事計画認可 | H19.7.31 | H20.4.23 |
| ●電気工作物変更届出 | H17.5.23 | - | ●第5回工事計画認可 | H20.5.30 | H20.12.26 |
| ●燃料設備使用承認 | H22.8.5 | H22.8.27 | ●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置) | H21.7.24 | H21.10.14 |
| | | | ●工事計画変更認可(排ガス再結合器) | H21.10.15 | H21.11.9 |

3. 工事進捗率

総工事進捗率：87.9%



※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景