


# 島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2026年2月末現在）

## 1. 主要工程



## 4. 建設工事概況

(1) 土木工事	(2) 建築工事	(3) 機械電気工事
<ul style="list-style-type: none"> <li>7/4付ベンチ設備設置工事</li> <li>地下式脱油タンク格納構他設置工事</li> <li>地下式脱油タンク格納構他設置工事のうち揚水弁戸他設置工事</li> <li>ガスタービン発電機用脱油タンク基礎他設置工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>飛来物防護設備の設置</li> <li>7/4付ベンチ設備設置工事 (接続躯体設置工事)</li> <li>地下式脱油タンク格納構他設置工事 (接続躯体格納構他設置工事)</li> <li>タービン建物屋根トラス補強工事 (火山灰対策)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>火災防護対策強化工事</li> <li>静的触媒式水素処理装置設置工事</li> <li>ガスタービン発電機設置工事</li> <li>7/4付ベンチ設備設置工事</li> <li>非常用ディーゼル発電設備脱油タンク設置工事</li> <li>機器・配管等の耐震補強工事</li> <li>原子炉・燃料プールの代替注水配管の敷設</li> <li>逃がし弁駆動用の窒素ガスボンベの設置</li> </ul>

## 2. 許認可状況

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
公有水面埋立免許	2003.11.10	2004.2.9	第1回工事計画認可(着工)	2005.5.31	2005.12.22
公有水面埋立竣工許可	-	2010.1.19	第2回工事計画認可	2006.2.28	2006.10.5
林地開発許可	2003.6.2	2004.2.23	第3回工事計画認可	2006.11.30	2007.5.22
原子炉設置変更許可	2000.10.4	2005.4.26	第4回工事計画認可	2007.7.31	2008.4.23
原子炉設置変更許可(軽微変更)	2018.8.10	未定	第5回工事計画認可	2008.5.30	2008.12.26
電気工作物変更届出	2005.5.23	2005.8.10	工事計画変更認可(表層掘削処理計画)	2009.7.24	2009.10.14
燃料設備使用承認	2010.8.5	2010.8.27	工事計画変更認可(排ガス再結合)	2009.10.15	2009.11.9
			工事計画変更届出	2012.1.5	-
			工事計画変更認可(排ガス)	2013.5.20	2013.7.1

## 3. 工事進捗率

総工事進捗率：一.-%

新規調基標準を踏まえた安全対策工事を実施していることから、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

## 5. 建設工事状況写真



敷地東側からの全景