

主要事業の用地取得の進捗状況等について

平成29年3月1日現在

その他事業

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		未取得箇所の 着工予定時期	完成見込時期	用地取得の状況と今後の対応等 (事業認定手続きなど)
	用地幅杭打設 完了の時期	用地取得率			
(国) 432号(東岩坂バイパス)社会資本整備総合交付金	平成20年代 後半	94%	平成30年代 前半	平成30年代 後半	未買収地は事業計画を調整中であり、計画確定後、用地取得を図る。
(主) 松江木次線(東忌部)社会資本整備総合交付金	平成20年代 前半	80%	平成30年度	平成30年代 中頃	任意取得を目指して用地交渉中
(国) 432号(古志原)防災安全交付金	平成20年代 前半	76%	平成30年代 前半	平成30年代 中頃	任意取得を目指して用地交渉中
(一) 八重垣神社竹矢線(大庭)防災安全交付金	平成20年代 中頃	92%	平成30年代 前半	平成30年代 中頃	任意取得を目指して用地交渉中
(主) 矢尾今市線(大塚)防災・安全社会資本整備交付金	平成26年度	100%	-	平成31年頃	取得完了
(主) 出雲三刀屋線(上塩冶)社会資本整備総合交付金	平成26年度	92%	平成33年度	平成35年頃	任意取得を目指して用地交渉中
(一) 安来インター線(島田2)社会資本整備総合交付金	平成12年度	77%	平成30年代 前半	平成40年代前半	未買収地は事業計画を調整中であり、計画確定後、用地取得を図る
(国) 432号(菅原広瀬バイパス2)社会資本整備総合交付金	平成25年度	85%	平成30年度	平成30年代前半	任意取得を目指して用地交渉中
(主) 出雲奥出雲線(前根波禪定)社会資本整備総合交付金	平成26年	99%	平成29年	H32年度頃	任意取得を目指して用地交渉中
(主) 田所国府線(有福温泉)社会資本整備総合交付金	平成15年	97%	平成30年度	平成32年頃	任意取得を目指して用地交渉中
(国) 488号(長沢バイパス)社会資本整備総合交付金	平成29年度	81%	平成30年度	平成31年度	未買収地は事業計画を調整中であり、計画確定後、用地取得を図る
(一) 須川谷日原線(日原工区)社会資本整備総合交付金	平成20年	83%	平成31年度	平成34年頃	任意取得を目指して用地交渉中
(主) 津和野田万川線(部栄工区)社会資本整備総合交付金	平成21年	76%	平成31年度	平成33年頃	平成30年度用地取得完了予定
(一) 国賀海岸線(浦郷Ⅱ)社会資本整備総合交付金	平成27年	100%	-	平成32年頃	取得完了

※「用地幅杭打設完了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

※「用地取得率」は、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「完成見込時期」に関しては平成29年3月現在の見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「事業認定手続き」とは、起業者が行おうとしている事業の必要性や妥当性等について判断し、認定することをいう。