

(様式第1号)

都市計画事業の状況等について

都市計画事業

平成29年3月1日現在

事業名称 (事業承認単位)	用地取得		未取得箇所の 着工予定時期	完成見込時期	事業の状況と今後の対応等
	用地幅杭打設 完了の時期	用地取得率			
松江圏都市計画道路事業 揖屋馬潟線	平成24年	100%	-	H29年度	事業認可告示済み(平成24年11月27日告示) 取得完了
益田都市計画道路事業 元町人麿線	平成27年	82%	-	H33年度	事業認可告示済み(平成26年12月5日告示) 任意取得を目指して用地交渉中

※「用地幅杭打設完了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

※「用地取得率」は、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「完成見込時期」に関しては平成29年3月現在の見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。