

(様式第2号)

主要事業の用地取得の進捗状況等について

令和5年3月1日現在

その他事業

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		未取得箇所の 着工予定時期	完成見込時期	用地取得の状況と今後の対応等 (事業認定手続きなど)
	用地幅杭打設 完了の時期	用地取得率			
(国) 432号(東岩坂バイパス)社会資本整備総合交付金	平成20年代 後半	94%	令和一桁 中期	令和10年代 中期	任意取得を目指して用地交渉中。
(一) 八重垣神社竹矢線(大庭)防災安全交付金	平成20年代 中頃	92%	令和一桁 中期	令和一桁 後期	任意取得を目指して用地交渉中。
(一) 安来インター線(島田2)社会資本整備総合交付金	平成12年度	100%	—	令和10年代 前期	
(国) 432号(菅原広瀬バイパス)社会資本整備総合交付金	平成25年度	100%	—	令和一桁 中期	
(主) 出雲三刀屋線(上塩冶)社会資本整備総合交付金	平成26年度	98%	令和5年度	令和一桁 後期	任意取得を目指して用地交渉中。
(主) 浜田作木線(高見工区)防災安全交付金	平成28年度	99%	令和6年度	令和一桁 中期	任意取得を目指して用地交渉中。
(一) 須川谷日原線(日原工区)社会資本整備総合交付金	平成20年	100%	—	令和一桁 中期	
(主) 津和野田万川線(部栄工区)社会資本整備総合交付金	平成21年	92%	令和5年度	令和一桁 中期	任意取得を目指して用地交渉中。
一級河川斐伊川水系忌部川総合流域 防災工事	平成24年	100%	—	令和9年度	
浜田港臨港道路福井長浜線港湾改修	令和2年	100%	—	令和一桁 後期	

※「用地幅杭打設完了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

※「用地取得率」は、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合を記入のこと。

※「完成見込時期」に関しては令和5年3月現在の見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「事業認定手続き」とは、起業者が行おうとしている事業の必要性や妥当性等について判断し、認定することをいう。