

(様式第2号)

主要事業の用地取得の進捗状況等について

その他事業

令和8年3月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		未取得箇所の 着工予定時期	完成見込時期	用地取得の状況と今後の対応等 (事業認定手続きなど)
	用地幅杭打設 完了の時期	用地取得率			
(国)432号(東岩坂バイパス)社会資本整備総合交付金	平成20年代 後半	94%	令和一桁 後期	令和10年代 中期	任意取得を目指して用地交渉中。
(一)八重垣神社竹矢線(大庭)防災安全交付金	平成20年代 中頃	96%	令和一桁 後期	令和10年代 前期	任意取得を目指して用地交渉中。
(主)出雲三刀屋線(上塩冶)社会資本整備総合交付金	平成26年度	98%	令和10年代 前期	令和10年代 前期	任意取得を目指して用地交渉中。
(国)261号(桜江Ⅱ工区)社会資本整備総合交付金	平成25年度	89%	令和9年度	令和10年代 後期	事業認定告示済み(令和6年9月12日告示) 裁決申請・明渡申立て中(令和7年9月5日)
矢原川ダム建設事業	令和元年度	93%	—	令和10年代 中期	事業認定告示済み(令和7年8月21日告示) 裁決申請準備中。 今後も任意取得を目指した交渉は継続する。

※「用地幅杭打設完了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

※「用地取得率」は、土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合を記入のこと。

※「完成見込時期」に関しては令和8年3月現在の見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「事業認定手続き」とは、起業者が行おうとしている事業の必要性や妥当性等について判断し、認定することをいう。