

島根原子力発電所3号機 建設工事計画 (2020年度)

1. 設備概要

| | |
|-------|---------------------|
| 出力 | 137.3万kW |
| 原子炉型式 | 改良沸騰水型軽水炉 (ABWR) |
| 冷却水量 | 毎秒約95m ³ |

2. 主要工程

| 主要工程 | 施工済 施工予定 | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--|--------------------------|
| | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010~2019年度 | 2020年度 | | |
| 主要工程 | | ▼2004/3 準備工事開始 | | ▼2005/12 着工 | | | | | | | 燃料装荷予定 未定 営業運転開始予定 未定 |
| 本工事 | 土木工事 | | | | | | | | | | |
| | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 機械電気工事 | | | | | | | | | | |
| | 総合試験 | | | | | | | | | | |
| 準備工事 | 敷地造成工事 | | | | | | | | | | |
| | 護岸工事 | | | | | | | | | | |
| | 防波堤工事 | | | | | | | | | | |
| | 放水路・放水口工事 | | | | | | | | | | |
| 既設防波堤除却工事 | | | | | | | | | | | |

3. 工事位置図

