

島根原子力発電所 3号機建設工事計画 (平成25年度)

1. 設備概要

出力	137.3万kW
原子炉型式	改良沸騰水型軽水炉 (ABWR)
冷却水量	毎秒約95m ³

2. 主要工程

主要工程	 施工済 施工予定									
	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22, 23, 24年度	平成25年度	
主要工程		▼ H16/3 準備工事開始		▼ H17/12 着工 (第1回工事計画認可)						燃料装荷予定 未定 営業運転開始予定 未定
本工事	土木工事									
	建築工事									
	機械電気工事									
	総合試験									
準備工事	敷地造成工事									
	護岸工事									
	防波堤工事									
	放水路・放水口工事									
既設防波堤除却工事										

3. 工事位置図

