

令和3年7月梅雨前線豪雨・台風9号・8月豪雨 災害復旧事業 事業箇所一覧表

[島根県土]

(令和5年9月30日時点)

工事番号	工種	道川港名等	施工位置	進捗状況	着手済み	完成予定期	完成
00747	地すべり防止災害	地すべり防止区域 仁夫里地区	隠岐郡知夫村仁夫	令和5年度第3四半期発注予定		令和6年3月完成予定	
01628	河川災害	二級水系 二級河川 代川水系 代川	隠岐郡隠岐の島町代	完成	●	完成	●
01629	河川災害	二級水系 二級河川 代川水系 代川	隠岐郡隠岐の島町代	工事着手済み	●	令和6年2月完成予定	
01631	河川災害	二級水系 二級河川 重柄川水系 那久路川	隠岐郡隠岐の島町那久路	完成	●	完成	●
01632	河川災害	二級水系 二級河川 重柄川水系 那久路川	隠岐郡隠岐の島町那久路	工事着手済み	●	令和5年10月完成予定	
01633	河川災害	二級水系 二級河川 油井川水系 油井川	隠岐郡隠岐の島町油井	工事着手済み	●	令和5年12月完成予定	
01634	河川災害	二級水系 二級河川 那久川水系 那久川	隠岐郡隠岐の島町那久	完成	●	完成	●
01635	河川災害	二級水系 二級河川 那久川水系 那久川	隠岐郡隠岐の島町那久	完成	●	完成	●
01637	河川災害	二級水系 二級河川 中村川水系 中村川	隠岐郡隠岐の島町中村	工事着手済み	●	令和5年度第4四半期完成予定	
01638	河川災害	二級水系 二級河川 中村川水系 中村川	隠岐郡隠岐の島町中村	工事着手済み	●	令和5年度第4四半期完成予定	
01639	河川災害	二級水系 二級河川 重柄川水系 重柄川	隠岐郡隠岐の島町南方	工事着手済み	●	令和6年2月完成予定	
01640	河川災害	二級水系 二級河川 重柄川水系 重柄川	隠岐郡隠岐の島町南方	完成	●	完成	●
01642	道路災害	一般国道 国道485号	隠岐郡隠岐の島町伊後	完成	●	完成	●
01643	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町西田	完成	●	完成	●
01644	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町都万	完成	●	完成	●
01645	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町油井	完成	●	完成	●
01646	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町油井	工事着手済み	●	令和6年3月完成予定	
01649	道路災害	主要地方道 西郷都万郡線	隠岐郡隠岐の島町北方	完成	●	完成	●
01650	道路災害	一般都道府県道 中村津戸港線	隠岐郡隠岐の島町都万(歌木)	完成	●	完成	●
01651	河川災害	二級水系 二級河川 美田川水系 大橋川	隠岐郡西ノ島町美田	工事着手済み	●	令和5年12月完成予定	
01652	河川災害	二級水系 二級河川 美田川水系 美田川	隠岐郡西ノ島町美田	工事着手済み	●	令和5年12月完成予定	
01653	河川災害	二級水系 二級河川 三度川水系 三度川	隠岐郡西ノ島町浦郷	工事着手済み	●	令和5年12月完成予定	
01654	急傾斜地崩壊防止災害	その他の区域 竹の前地区	隠岐郡知夫村多沢	工事着手済み	●	令和6年1月完成予定	
01655	道路災害	一般国道 国道485号	隠岐郡西ノ島町浦郷	完成	●	完成	●
01656	道路災害	一般都道府県道 海士島線	隠岐郡海士町海士	完成	●	完成	●
01657	道路災害	一般都道府県道 海士島線	隠岐郡海士町御波	完成	●	完成	●
01658	道路災害	一般都道府県道 日の津崎港線	隠岐郡海士町崎	完成	●	完成	●
01659	道路災害	一般都道府県道 日の津崎港線	隠岐郡海士町崎	完成	●	完成	●
01978	河川災害	二級水系 二級河川 長尾田川水系 長尾田川	隠岐郡隠岐の島町長尾田	完成	●	完成	●
01979	河川災害	二級水系 二級河川 重柄川水系 那久路川	隠岐郡隠岐の島町那久路	完成	●	完成	●
01980	河川災害	二級水系 二級河川 重柄川水系 山田川	隠岐郡隠岐の島町山田	工事着手済み	●	令和5年10月完成予定	
01981	河川災害	二級水系 二級河川 那久川水系 那久川	隠岐郡隠岐の島町那久	完成	●	完成	●
01982	河川災害	二級水系 二級河川 大久川水系 大久川	隠岐郡隠岐の島町大久	完成	●	完成	●
01984	道路災害	主要地方道 西郷布施線	隠岐郡隠岐の島町卯敷	工事着手済み	●	令和6年3月完成予定	
01985	道路災害	一般都道府県道 日の津崎港線	隠岐郡海士町崎	完成	●	完成	●
計		35				34	21