

①澄川工区 (H29～)

【現在の状況】

山側に道路を拡幅する工事を行っています。

【今後の予定】

●区間①：匹見側 L=340m

引き続き、山側の掘削工事を行います。掘削工事が完成次第、排水構造物工事、舗装工事を行います。R8上半期を目途に完成させる予定としています。

●区間②：横田側 L=140m

区間①に引き続き、山側に道路を拡幅する工事を行います。

【事業全体図】



【現況写真】



②広瀬工区 (H30～)

【現在の状況】

拡幅工事が完了し、落石対策工事を行っています。

【今後の予定】

R7年度中の事業完了を目指し、引き続き落石対策工事を進めます。

【現況写真】

現在、伐採が完了しており、今後落石防護網を設置していきます。

設置済の落石防護柵



③山根工区 (R3～)

【現在の状況】

1工区～5工区のうち、4工区の待避所設置工事が完了しました。

【今後の予定】

残工区につきましては道路構造検討を行っています。

【現況写真】

※4工区：待避所設置完了



④元組1工区 (R2～)

【現在の状況】

道路詳細設計・落石対策設計、用地調査が完了しています。

R7年5月に第1期工事の契約を締結しており、現在は道路拡幅のための準備工事として伐採作業を行っています。

【今後の予定】

非出水期となる10月下旬以降、川側へ拡幅する工事を行います。

【現況写真】



⑤笹山5工区 (R6～)

【現在の状況】

各種設計、用地調査、用地買収は完了しています。

【今後の予定】

本年度は昨年度に引き続き保安林解除手続きを進めます。

【現況写真】



★皆様へのお願い★

現在、匹見地域では多くの道路改良工事を行っており、各箇所では交通規制を実施しています。また、工事関係の大型車両が各地で多く走行しております。

地域の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますが、安全第一で事業を進めてまいりますので、今後ともご協力を宜しくお願い致します。

【問い合わせ先】

島根県 益田県土整備事務所
土木工務第一課

課長：古川

担当：佐々木、三島、藤原

TEL：(0856)-31-9665

※事業箇所： 国道488号

(主) 吉賀匹見線