

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月17日

計画の名称	県立都市公園における安全で安心な公園づくり											
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	島根県											
計画の目標	県立都市公園(3公園)において、公園施設の適切な管理により公園利用者の安全・安心の確保を図るため、島根県公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の改築・更新等を行う。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	751	A	751	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	島根県公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新及び耐震改修を行う県立都市公園の割合を100%にする。 島根県公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新及び耐震改修を行う県立都市公園数の割合を算出する 長寿命化計画に基づいて施設の改築更新及び耐震改修を行う県立都市公園数 / 県立都市公園数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	島根県	直接	島根県	-	-	島根県公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画修正3公園	出雲市外3市						15	-	
	A12-002	公園	一般	島根県	直接	島根県	-	-	島根県都市公園安全・安 心対策緊急総合支援事業	石見海浜公園における橋梁の 耐震改修	浜田市・江津市						190	策定済	
	A12-003	公園	一般	島根県	直接	島根県	-	-	島根県都市公園安全・安 心対策緊急総合支援事業	万葉公園における外周法面対 策	益田市						12	-	
	A12-004	公園	一般	島根県	直接	島根県	-	-	島根県公園施設長寿命化 対策支援事業	浜山公園等3公園における施 設の改築・更新等	出雲市外3市						534	策定済	
											小計							751	
											合計							751	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 島根県において評価を行い確定	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 島根県ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	島根県公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新を行い、公園利用者の安全性及び利便性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
日常点検、定期点検等により、公園施設の安全性を維持するとともに、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の長寿命化対策を実施し、維持管理に係るコスト縮減と安全で快適な公園づくりをすすめる。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画に基づいて施設の改築更新及び耐震改修を行う県立都市公園数/県立都市公園数	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%