

島根県公共事業再評価 評価結果（案）

作成日 平成25年5月

番号	事業概要・事業主体等	事業の進捗状況		事業効果 (費用対効果) (コスト縮減・代替案等) (その他の効果)	環境への配慮 事業を中止した場合の影響 (生活環境・自然環境への影響) (事業を中止した場合の影響)	今後の県の方針案 (継続・中止)
		事業採択時の状況及び社会情勢の変化等	(事業導入の経緯・目的) (事業を取り巻く社会情勢) (事業に対する地元情勢・計画の実績)			
2	(事業名・地区) 国道432号 東岩坂バイパス 道路改築事業 (事業位置) 松江市八雲町 東岩坂～日吉	(事業採択・着手・完了予定年度、 経過年数) 事業採択年度：S54年度 用地着手年度：S54年度 再評価年度：H20年度 完了予定年度：H34年度 経過年数：34年 (事業費) 16,190,000千円	(事業導入の経緯・目的) 松江市と安来市広瀬川（合併前：松江市～松江市八雲町～安来市広瀬町）の連携、生活圈の中心である松江市街地への連絡道路である。特に、松江市八雲町東岩坂から安来市広瀬町境に至る区間は、道路の幅員が狭く、線形も屈曲している。 (進捗状況と今後の見込) 全体で78%の進捗。	(費用対効果) B/C = 1.39 (aaaa) 社会的効果 (bbbb) 総合評価 (aaaaa/bbbb) ①事業規模の妥当性 道路構造令に基づき決定している。 ②事業方針の妥当性 車道幅員 7.5m (一部9.75m) 車道幅員 6.0m 3種3級の2車線道路 ※山地部規格 ※設計速度50km/h ③事業方針の妥当性 (1市7町村) が誕生。 松江市八雲町から中心市街地への アクセス向上、また、安来市広瀬町 と松江市間の広範囲の利便性向上に 資するものとして期待されている。	(生活環境への影響) 河川付け替えなどによる水質や生態系への影響について環境調査を実施。 【結果】 ・水質等、環境には影響なし。 ・生態系に配慮した多自然型護岸を使用。	(方針案) 継続 (継続の理由) これまで、約8割の区間を供用済みで、引き続き整備を進めている。 現在も事業の必要性は変わっておらず、これまで改良した区間の効果発現のためにも、早期の全線改良を図る必要があります。
	(事業概要) 本事業は松江市八雲町東岩坂から日吉に至る8.6km区間を2車線道路で整備するものである。 (事業主体の根拠) 道幅左2条 (再評価区分) 再評価実施後5年を経過している継続中の事業	(事業導入の経緯・目的) 工事の進捗状況は、全体延長8.6kmのうち6.7kmを供用済み。(供用率78%) 藤原地区(=1.6km)はH6年度に、日吉～宮谷地区(=3.6km)は、H18年度までに供用済み。 別所地区(=3.4km)は、終点側(=1.5km)がH22年度までに供用済みである。 現在、別所地区(=0.7km)を工事中であり、H27年度供用に向ける。 (担当部課名) 土木部道路建設課	(事業導入の経緯・目的) 計画道路沿線の松江市八雲町地内は、松江市街地周辺のベットタウンとして住宅開発が進む。H17年3月の合併により新松江市(1市7町村)が誕生。 松江市八雲町から中心市街地へのアクセス向上、また、安来市広瀬町と松江市間の広範囲の利便性向上に資するものとして期待されている。	(費用対効果) 用地補償は全体の90%が買収済。 工事の進捗状況は、全体延長8.6kmのうち6.7kmを供用済み。(供用率78%) 藤原地区(=1.6km)はH6年度に、日吉～宮谷地区(=3.6km)は、H18年度までに供用済み。 別所地区(=3.4km)は、終点側(=1.5km)がH22年度までに供用済みである。 現在、別所地区(=0.7km)を工事中であり、H27年度供用に向ける。 (他の効果) 沿道施設…星上山カーバード(アウトドア)と熊野天社、安部祭史郎記念館(紙すき)の観光ルートの形成	(事業を中止した場合の影響) 普通車もすれ違えない临路区間が残れば、広域的な幹線道路、また、沿道集落の生活道路としても安全で安心した通行が確保できず、事業効果が大幅に減少する。 第2次緊急輸送道路に指定されているが、車両の離合ができない狹隘区間が残り災害時の緊急輸送道路として機能が発揮できない。	(事業を中止した場合の影響) 普通車もすれ違えない临路区間が残れば、広域的な幹線道路、また、沿道集落の生活道路としても安全で安心した通行が確保できず、事業効果が大幅に減少する。 第2次緊急輸送道路に指定されているが、車両の離合ができない狹隘区間が残り災害時の緊急輸送道路として機能が発揮できない。

幹線道路ネットワークの整備

一般国道432号 東岩坂バイパス

新開業420日アオハチ新幹線エント

公害問題や女木末川(「鳴瀬川」)を連結し、県内の主要な河川網を構成する一級河川網は、松江市への一般アクセスが最も多くあります。本事業所周辺は、医療機関や福利厚生施設が集中する生活圈の中核都市、松江市への一般アクセスが最も多くあります。

幹線道路ネットワークの早期完成のため、広域幹線として本区間の整備を進めています。
※（広域幹線）は、高速幹線道路を補完し、県内外の都市間を連結し、県内の有路網の骨格となる国道

事業の目的
～小向組がリードして、地域貢献のための活動～

① 日本国際演劇開催（しいま芸術アーツで開催）
※外國からの参加者は（入場料で不

2. 事故、災害への対応強化
③熊野古道（歴史文化）・アグリパーク（滞在型農業公園）・星上山（アウトドア）など

①緊急避難道路の確保（県庁同所、警察、消防、災害対応窓口、広域避難場所など）
②防災拠点を接続する道路
③国道9号の代替路線の確保

3. 医療・福祉活動の支援

①松江市内における医療機関等への30分圏域の拡大

① 防災点検要対策箇所の回観（異常気象時に落石・崩壊のおそれがあり、防災対策工事が必要な範囲管理）

