

島根県公共事業再評価 結果（案）

作成日 平成25年 9月

番号	事業概要・事業主体 (事業概要 (事業主体の根拠))	事業の進捗状況 (事業継続・着手・完了予定年 度、経過年数 (進捗状況と今後の見込み))	事業実績時の状況及び社会情 勢の変化等 (事業導入の経緯・目的) (事業を取り巻く社会情勢) (事業に対する地元情勢・計画の影響)	事業効果 (費用対効果) (コスト縮減・代替資源等) (その他の効果)	環境への配慮 事業を中止した場合の影響 (生活環境・自然環境への影響) (事業を中止した場合の影響)	今後の県の方針案 (継続・中止)
7	佐陀川 広域河川改修事業 (事業位置) 松江市浜佐田町 ～鹿島町恵豊	事業実績年数 事業採択年度 : S 4 8 年度 用地着手年度 : H 6 年度 工事着手年度 : H 6 年度 完了予定年度 : H 3 9 年度 経過年数 : 20 年 (進捗状況と今後の見込み) 進捗率 : 16 % 用地 : 21 % 工事 : 11 %	当河川は、増水時に流下能力不足（断面不足）に加え、日本海と宍道湖の潮位の影響も受けやすく、降雨時以外の場合でも浸水被害が発生する箇所であり、特に昭和47年7月の梅雨前線による豪雨時には、宍道湖水位が上昇したことにより、当河川流域へも多大な浸水被害をもたらしたため、河川改修の必要が生じた。	S47 : 床上35戸、床下267戸、 浸水面積754ha（佐陀川流域全体） ※うち計画区間内 床上10戸、床下67戸、浸水面積44ha (その他の効果)	事業の実施にあたっては、土堤の採用や残土の有効利用等のコスト縮減に努める。 河川に並行している主要地方道の改良工事が進められており、土地の利用形態も変化し、当河川周辺の遊休地の利用が十分に期待される。	一浸水年一 S 3 9 , 4 0 , 4 4 , 4 7 , 5 6 , 6 1 , 6 3 , H 元 , 4 , 6 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5

(事業主の根拠)
河川法第9条2項
(再評価区分)
④再評価実施後 5
年経過し継続中
(担当部課名)
土木部河川課

(事業に対する地元情勢・計画
の熟度)
周辺家屋は度重なる浸水被害を受けており、また、河川に並行している主要地方道も頻繁に冠水のため通行止めが発生している。このため、地域住民のみならず、道路利用者からも早期の河川改修を熱望されている（H24に佐陀川河川改修事業促進期成同盟会発足）。

総合的な水の安全安心基盤整備

佐陀川 広域河川改修事業




河川の概要

佐陀川は宍道湖から日鹿島町の中心市街地を流下し日本海に注ぐ河川延長8.35kmの一級河川です。戸時代の天明年間に運河と宍道湖を結ぶことから、水面が概ねレベルとなっており潮位変動により逆の流向を生じ、全区間が感潮区間となっています。547年の宍道湖の洪水では水位上昇により佐陀川の堤防を越え度々浸水被害が発生しました。近年でも、日本海の高潮やH18年の洪水によって沿川の家屋浸水被害が度々生じており、重要な課題となっています。

佐陀川の河川改修を行うことで、地域の安全・安心に大きな役割を果たします。

事業の概要

1. 昭和47年7月洪水と同規模の洪水に対して、旧鹿島町市街地の浸水被害の解消を図ります。
2. 河川の拡幅、河床の掘削、堤防の築造、橋梁の改築により流下能力の向上を図ります。



現況:左岸の道路高と河川水位の差が僅か
S44.7.豪雨・台風6.7.9号

発生年月	名称	浸水家屋数(戸)		浸水面積(ha)
		床上	床下	
S44.7.豪雨・台風6.7.9号		35	267	754