

島根県公共事業再評価 対応方針（案）

作成日 令和3年 6月

番号	事業概要・事業主体等	事業の進捗状況	事業採択時の状況及び社会情勢の変化等	事業効果	環境への配慮 事業を中止した場合の影響	今後の県の方針案
	(事業概要) (事業主体の根拠)	(事業採択・着手・完了予定年度、経過年数) (進捗状況と今後の見込み)	(事業導入の経緯・目的) (事業を取り巻く社会情勢) (事業に対する地元情勢・計画の熟度)	(費用対効果) (コスト削減・代替案等) (その他の効果)	(生活環境・自然環境への影響) (事業を中止した場合の影響)	(継続・中止)
2	<p>(事業名・地区) 一般県道草野横田線 防災・安全交付金事業 東比田工区</p> <p>(事業位置) 安来市広瀬町東比田地内～安来市広瀬町東比田地内</p> <p>(事業費) 402,000千円</p> <p>(事業概要) 本事業は安来市広瀬町東比田地内における0.65km区間を現道拡幅やバイパスで整備するものである。</p> <p>(事業主体の根拠) 道路法第15条</p> <p>(再評価区分) ②事業採択後10年経過している継続中の事業</p> <p>(担当部課名) 土木部道路建設課</p>	<p>(事業採択・着手・完了予定年度、経過年数) 事業採択年度：平成24年度 用地着手年度：平成25年度 工事着手年度：平成25年度 完了予定年度：令和7年度 経過年数：10年</p> <p>(進捗状況と今後の見込み) 進捗率：61% 用地：100% 工事：61% ※事業費ベース</p> <p>工事の進捗状況は、全体延長0.65kmのうち0.47kmは供用済（供用率72%） 現在、バイパス部の道路改良工事を施工しており、令和7年度に全線完成を予定している。 主な工種は切土工であり、掘削した土砂は隣接工区の盛土材として有効利用している。</p>	<p>(事業導入の経緯・目的) 本路線は、安来市伯太町草野を起点とし、一般国道432号を經由し、奥出雲町大呂において一般県道横田伯南線に接続する路線である。 今回整備区間は、幅員が3m程度と狭く、また、線形も悪いため離合が困難で危険な状態である。このことから、本事業で道路を拡幅し線形を改良することで自動車交通の円滑な走行及び安全性の向上を図るものである。</p> <p>(事業を取り巻く社会情勢) 当該箇所は、安来市伯太町草野から安来市広瀬支所への最短ルートであるとともに安来市広瀬町東比田から安来市伯太支所への最短ルートとなっている。また、中山間地域を東西に繋ぐ重要な路線であることから走行性及び安全性の向上が望まれている。</p> <p>(事業に対する地元情勢・計画の熟度) 用地買収はすべて完了し、早期の供用開始が期待されている。</p>	<p>(費用対効果) B/C＝算定せず ※1.5車線の改良は、便益の評価手法が確立されていないため。</p> <p>(コスト削減・代替案等) ①事業規模の妥当性 計画交通量から、道路規格第3種4級、設計速度30km/h、道路幅員は2車線(2.75×2)+堆雪幅(2.00+2.00)の全幅9.5mとした。</p> <p>②事業の妥当性 現道拡幅とバイパスを併用した経済的な案を採用した。</p> <p>③コスト削減への取り組み 掘削残土を隣接する工区の盛土材に流用することにより、工事費を軽減。</p> <p>(その他の効果) 中国地方一円の畜産農家から信心を集めている縄久利神社へのアクセスの利便性及び安全性の向上が図られる。</p>	<p>(生活環境・自然環境への影響) 切土法面には、自然環境に配慮し現地に適した緑化工法を採用している。</p> <p>(事業を中止した場合の影響) さらに、幅員が狭く線形が悪いことから、豪雪地帯である当該路線の除雪作業に時間を要すこととなる。 なお、用地買収は完了しており、中止した場合、用地提供者など地元住民の理解が得られない。</p>	<p>(方針案) 継続</p> <p>(継続・中止の理由) 本事業により、狭隘な幅員は解消され、安全で円滑な交通が確保できる。 現在も事業の必要整は変わっておらず、これまで改良した区間の効果発現のためにも、全線改良を図る必要がある。</p>

# 一般県道 草野横田線 東比田工区

## 【路線の概要】

本路線は、安来市伯太町草野を起点とし、一般国道432号を經由し、奥出雲町大呂において一般県道横田伯南線に接続する路線であり、沿線地域の生活を支える重要な路線であるとともに、中山間地域を東西に縦貫し地域の連携強化を図る上で重要な路線である。

## 【事業の概要】

当該区間は幅員が3m程度と狭く、また、線形も悪いため離合が困難で危険な状態である。このことから、本事業で道路を拡幅し線形を改良することで自動車交通の円滑な走行及び安全性の向上を図るものである。

