

島根県公共事業再評価 対応方針（案）

作成日 令和4年7月

番号	事業概要・事業主体等	事業の進捗状況	事業採択時の状況及び社会情勢の変化等	事業効果	環境への配慮 事業を中止した場合の影響	今後の県の方針案
3	(事業概要) (事業主体の根拠) (事業名・地区) 農山漁村地域整備 交付金(海岸環境整備 事業) (大社地区) (事業位置) 出雲市大社町 (事業費) 1,283,000 千円 (事業概要) 護岸 L=946m (事業主体の根拠) 県管理漁港海岸の ため (再評価区分) ②事業採択後 10 年 を経過している継続 中の事業 (担当部課名) 農林水産部水産課	(事業採択・着手・完了予定年 度、経過年数) (進捗状況と今後の見込み) (事業採択・着手・完了予定年 度、経過年数) 事業採択年度:2013(H25)年度 工事着手年度:2013(H25)年度 完了予定年度:2026(R8)年度 経過年数: 10 年 (進捗状況と今後の見込み) 令和 4 年度当初時点 進捗率: 69% 令和 8 年度完了予定	(事業導入の経緯・目的) 大社漁港海岸では、堆積した 砂が季節風により大量に飛散し て道路や人家に堆積し、周辺地 域に被害をもたらしていること から、飛砂対策ならびに環境整 備を実施している。 (事業を取り巻く社会情勢) 本事業区間は県内有数の海水 浴場でもある「稲佐の浜」があ り、出雲大社の「神迎え神事」 が執り行われる場所でもあるこ とから、多くの観光客が訪れる 場所となっている。 (事業に対する地元情勢・計画 の熟度) 事業実施に際しては、協議会 を立ち上げて地元の意向も取り 入れて事業を進めている。 協議会においては、当初の要 望であった飛砂対策に加え、観 光振興も踏まえた海岸整備を望 む声が多く、海岸の観光資源と しての魅力を向上させるための 取り組みが求められている。	(費用対効果) $b/c=3.05$ (コスト削減・代替案等) 緩傾斜護岸について ① プレキャストブロック ② 場所打ち Co により比較検討し、経済的 ・施工性・安全性に優れた ①を採用 (その他の効果) 景観に配慮した資材を 使用することで、観光地と しての魅力の向上をはかり、 交流人口の増加が期待 できる。	(生活環境・自然環境への影響) 飛砂対策を行うことで生活環境 の向上が図られる。 自然石護岸等、景観に配慮した資 材を使用する。 (事業を中止した場合の影響) 残事業部分の飛砂が改善されず、 当初の目的である生活環境の改善 が達成されない。	(継続・中止) (方針案) 継続 (継続・中止の理由) 計画当時から完了 までは 10 数年程度 を想定しており、着 手から 10 年経過す ることは想定内であ る。飛砂対策による 生活環境の改善は地 元の切実な要望であ り、引き続き実施す る必要がある。

大社地区 農山漁村地域整備交付金（海岸環境整備事業）

●漁港海岸の概要

大社漁港海岸は県内有数の海水浴場でもある「稲佐の浜」があり、出雲大社の「神迎え神事」が執り行われる場所でもあることから、多くの観光客が訪れる場所となっている。

●事業の概要

堆積した砂が季節風により大量に飛散して道路や人家に堆積し、周辺地域に被害をもたらしていることから、飛砂対策ならびに環境整備を実施している。



《飛砂による被害状況》



《海岸の利用状況》



《整備イメージ》

