

令和2年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗率 (%)	前回 評価時 進捗率 (%)	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分	評価 結果	抽出 事業	島根創生計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	道路建設課	国道432号 防災安全交付金事業	おおば 大庭バイパス工区	松江市	89.5	2011 (H23)	2025 (R7)	15	72	—	1.07	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
2	道路建設課	国道432号 防災安全交付金事業	こしばら 古志原工区	松江市	38.7	2011 (H23)	2022 (R4)	12	83	—	算定せず	②	交付金	継続	○	VIII	2	(3)
3	道路建設課	(主)田所国府線 防災安全交付金事業	いちぎ 市木工区	邑南町	9.0	2011 (H23)	2024 (R6)	14	72	—	0.36	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
4	道路建設課	(主)浜田八重可部線 総合交付金事業	うしろの 後野工区	浜田市	13.9	2011 (H23)	2023 (R5)	13	72	—	0.94	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
5	道路建設課	(一)海士島線 防災安全交付金事業	あま 海士工区	海士町	9.8	2011 (H23)	2026 (R8)	16	52	—	0.63	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
6	河川課	流域治水対策河川事業	なかかわ 中川	松江市	81.8	1987 (S62)	2029 (R11)	43	73	64	2.09	④	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
7	河川課	流域治水対策河川事業	あさくみかわ 朝酌川	松江市	53.4	2015 (H27)	2038 (R20)	24	29	0	1.89	④	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
8	河川課	総合流域防災事業	しらかみかわ 白上川	益田市	9.7	2010 (H22)	2034 (R16)	25	20	—	2.62	②	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
9	河川課	波積ダム建設事業	はづみだむ 波積ダム	江津市	173.0	1994 (H6)	2022 (R4)	29	86	47	1.12	⑥	補助金	継続	○	VIII	1	(1)
10	港湾空港課	港湾改修事業	かわしもこう 河下港	出雲市	103.1	1997 (H9)	2022 (R4)	26	89	75	1.09	⑥	補助金	継続	○	III	4	(2)
11	砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	なかむらちく 中村地区	隠岐の島町	5.6	2009 (H21)	2025 (R7)	17	70.5	—	3.11	②	交付金	継続	○	VIII	1	(1)
12	道路建設課	(一)和江港大田市停車場線 防災安全交付金事業	ながひさこうく 長久工区	大田市	4.6	2011 (H23)	2022 (R4)	12	81	—	1.34	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)

●再評価区分(再評価対象事業)

- ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業
- ②事業採択後10年を経過している継続中の事業
- ③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業
- ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)
- ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)
- ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業