

事務事業評価シート

評価実施年度：平成29年度

上位の施策名称	施策I-2-1 売れる農林水産品・加工品づくり
---------	----------------------------

1. 事務事業の目的・概要

事務事業担当課長	漁港漁場整備課長 角 敬	電話番号	0852-22-5316
----------	--------------	------	--------------

事務事業の名称	浜田地区水産振興事業		
目的	(1) 対象	地域水産関係者、県民	
	(2) 意図	県民への安全・安心な水産物を供給する。	
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・県内最大の流通拠点漁港である浜田漁港において、消費者への安全で安心な水産物の提供と産地間競争力の強化を図るため、一貫した高度化衛生管理の下、集荷・保管・出荷等に必要施設を岸壁等の機能強化と併せて一体的に整備。 ・高度衛生管理型荷さばき施設として、浜田市が水産流通基盤整備事業により7号荷さばき所（まき網用）、4号荷さばき所（沖底用）を平成32年度までに整備。 ・市が事業主体であり、県は指導監督を行うとともに、工事費に対する市の実質負担額の1/2を支援。 		

2. 成果参考指標

成果参考指標名等		年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位
1	指標名	目標値			17.2	49.1	70.0	%
	式・定義	取組目標値						
	式・定義	整備済施設数/高度衛生荷さばき施設の計画施設数	実績値		1.2			
2	指標名	目標値						
	式・定義	取組目標値						
	式・定義	実績値						%
		達成率	-	-	-	-	-	%

3. 事業費

	前年度実績	今年度計画
事業費(b) (千円)	0	2,699
うち一般財源 (千円)	0	2,699

4. 改善策の実施状況

前年度の課題を踏まえた改善策の実施状況	⑤今年度新規
---------------------	--------

5. 評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

<ul style="list-style-type: none"> ・H28年度に7号荷さばき所の調査・設計に着手し、H29年度の工事発注に向け実施設計中。 ・H30年度中の完成を予定しているが、実施設計が遅れており、年度末の発注となる場合は完成がH31年度にずれ込む。 ・7号荷さばき所の完成後、既存の5号荷さばき所のまき網のセリを7号に移し、既存の4号荷さばき所で行っている沖底等のセリを5号に移す。その後4号荷さばき所を高度衛生管理型の施設に更新する予定。

6. 成果があったこと（改善されたこと）

<ul style="list-style-type: none"> ・高度衛生管理型荷さばき施設については、大社漁港、和江漁港において整備済みであり、和江漁港（大田市場）においては、整備後魚価の向上がみられるなど効果が出ている。 ・浜田漁港ではH28に新規事業着手し、H29年度は荷さばき施設の工事前払い金相当額の867百万円を確保できた。

7. まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）

<p>①困っている「状況」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H29年度は必要額を確保できたが、今後必要額が増える中、計画どおりの予算確保が難しくなる。
--

<p>②困っている状況が発生している「原因」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・流通拠点漁港の衛生管理対策等は国の重点課題となっているものの、全国的な要望額が増えているため。（同様の整備を進めている特定第3種漁港の境漁港においては、H29要望額を大きく下回る予算内示）
--

<p>③原因を解消するための「課題」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国からは、ハード整備の要望だけでなく業務継続計画（BCP）策定などソフト対策にも取り組まなければ、要望に沿った予算配分は難しいとのコメントがあり、BCP策定に向けた検討を進める必要がある。
--

8. 今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）

<ul style="list-style-type: none"> ・浜田市との連携を密にし、必要額の把握及び年度別予算の平準化や補正予算の活用など、予算確保に努める。 ・併せてBCP策定のための協議会の設立準備を進める。 ・荷さばき所整備と関連する岸壁耐震化工事について、荷さばき所整備と連動した工程計画の作成、予算要求を行い、一体的な施設整備を推進する。
