

事務事業評価シート

評価実施年度：平成29年度

上位の施策名称	施策Ⅱ-1-7 災害に強い県土づくり
---------	-----------------------

1. 事務事業の目的・概要

事務事業担当課長	河川課長 星野 充孝	電話番号	0852-22-5195
----------	------------	------	--------------

事務事業の名称	ダム建設事業		
目的	(1) 対象	下流域の人命、財産及び河川環境	
	(2) 意図	洪水被害の軽減と河川維持用水の確保	
事業概要	○浜田川総合開発事業：浜田市街地の洪水被害軽減と河川維持用水確保のために、既設浜田ダムを再開発するとともに第二浜田ダムを建設する。 ○波積ダム建設事業：都治川下流域の洪水被害軽減と河川維持用水確保のために、波積ダムを建設する。 ○矢原川ダム建設事業：三隅川下流域の洪水被害軽減のために、矢原川ダムを建設する。		

2. 成果参考指標

成果参考指標名等		年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位
1	指標名 工事進捗率	目標値	55.8	58.8	61.6	65.4	73.2	%
		取組目標値						
	式・定義 当該年度までの事業費/全体事業費	実績値	55.8	58.8				
		達成率	100.0	100.0	-	-	-	%
2	指標名	目標値						
		取組目標値						
	式・定義	実績値						
		達成率	-	-	-	-	-	%

3. 事業費

	前年度実績	今年度計画
事業費 (b) (千円)	4,875,315	3,088,107
うち一般財源 (千円)	246,057	157,003

4. 改善策の実施状況

前年度の課題を踏まえた改善策の実施状況	①順調に進んでおり課題がないため検討していない
---------------------	-------------------------

5. 評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

ダム事業全体計画等に基づき事業を執行 浜田川総合開発事業・・・浜田ダム再開発工事、付替道路工事の促進 波積ダム建設事業・・・付替道路工事及びダム本体関連調査設計の促進 矢原川ダム建設事業・・・用地補償調査及びダム本体・付替道路関連調査の促進 ただし、波積ダム建設事業、矢原川ダム建設事業は、ダム検証に約3年を要したことから、事業効果の発現に遅れが生じている
--

6. 成果があったこと（改善されたこと）

浜田川総合開発事業については、浜田ダム再開発の本格化により予算が要望額どおりに配分され、第二浜田ダムは試験湛水を完了し運用を開始した。 一方、波積ダム建設事業及び矢原川ダム建設事業については予算配分が、要望額を下回ったが、次のとおり事業進捗に必要な所要額は確保された。 ・波積ダム建設事業は、ダム本体工事着手へ向け、本体実施設計及び付替道路工を実施 ・矢原川ダム建設事業は、用地補償基準締結に向け、測量・設計・用地調査等を実施
--

7. まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）

①困っている「状況」 本体工事着手前の波積ダム及び矢原川ダムについては、次年度以降の予算配分によっては計画工程に基づいた事業進捗への影響が懸念される。
②困っている状況が発生している「原因」 ダム検証後の全国的な補助ダム建設事業の再開に伴い、国の予算配分はダム本体工事中の事業を優先する方針であり、本体工事未着手の矢原川ダムについては要望どおりの予算配分が厳しい状況となっている。
③原因を解消するための「課題」 計画工程内完成に必要な予算確保とコスト縮減、工期短縮等による事業進捗の効率化。

8. 今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）

ダム建設事業の早期完成に向け必要な予算確保とコスト縮減、工期短縮に努め、効率的な事業進捗を図る。
--