

島根原子力発電所 1号機の廃止措置実績 (平成29年度)

1. 廃止措置実績

計画: □ 実績: ■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	・新燃料の除染 (76体) (H29. 10. 2~)			■	
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染評価 (H29. 8. 9~) ・管理区域内建物, 機器の表面汚染調査 (H29. 7. 28~)		■		
汚染の除去	・除染範囲選定及び方法の検討 (H29. 8. 28~)		■		
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 (H29. 8. 9~)		■		
記事	・施設定期検査H30. 1. 18~				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画: □ 実績: ■

	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
	2017	2018	2019	2020	2021
燃料搬出及び譲渡し	■				
新燃料	■ 新燃料の除染 (76体)				
使用済燃料					
汚染状況の調査	■				
汚染の除去	■				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	■				