

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績（平成30年度）

1. 廃止措置実績

計画：□ 実績：■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	<ul style="list-style-type: none"> 新燃料の除染（76体） （H29.10.2～H30.5.31） 新燃料の搬出及び譲渡し（92体） （H30.6.1～H30.9.7） 				
汚染状況の調査	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 （H29.8.9～） 管理区域内建物、機器の表面汚染調査及び評価 （H29.7.28～） 				
汚染の除去	<ul style="list-style-type: none"> 除染範囲選定及び方法の検討 （H29.8.28～） 				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	<ul style="list-style-type: none"> 解体機器選定及び方法の検討 （H29.8.9～） 管理区域外設備解体撤去工事（窒素ガス制御系設備） （H30.12.3～H30.12.28） 				
記事	<ul style="list-style-type: none"> 第1回施設定期検査 H30.1.18～H30.5.25 第2回施設定期検査 H31.2.22～ 				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□ 実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021												
燃料搬出及び譲渡し																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">新燃料</td> <td colspan="5">■ 新燃料の除染（76体）、新燃料の搬出及び譲渡し（92体）</td> </tr> <tr> <td>使用済燃料</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>	新燃料	■ 新燃料の除染（76体）、新燃料の搬出及び譲渡し（92体）					使用済燃料										
新燃料	■ 新燃料の除染（76体）、新燃料の搬出及び譲渡し（92体）																
使用済燃料																	
汚染状況の調査																	
汚染の除去																	
管理区域外の設備・機器の解体撤去																	