

## 島根原子力発電所1号機の廃止措置実績(2019年度)

## 1. 廃止措置実績

計画: 実績: 

| 廃止措置工程           | 主な作業  | 第1四半期    | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|------------------|---|----------|-------|-------|-------|
|                  |   | 解体工事準備期間 |       |       |       |
| 燃料搬出及び譲渡し        | ・実績なし   |          |       |       |       |
| 汚染状況の調査          | ・原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価<br>(2017. 8. 9~)<br>・管理区域内建物, 機器の表面汚染調査及び評価<br>(2017. 7. 28~) |          |       |       |       |
|                  |   |          |       |       |       |
| 汚染の除去            | ・除染範囲選定及び方法の検討<br>(2017. 8. 28~)  |          |       |       |       |
|                  |   |          |       |       |       |
| 管理区域外の設備・機器の解体撤去 | ・解体機器選定及び方法の検討<br>(2017. 8. 9~)<br>・管理区域外設備解体撤去工事(1号機中央制御室制御盤(一部))<br>(2019. 5. 27~)  |          |       |       |       |
|                  |   |          |       |       |       |
| 記事               | ・第2回施設定期検査 2019. 2. 22~2019. 7. 17  |          |       |       |       |

## 2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画: 実績: 

|                  |  | 2017                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|--|-------------------------------|------|------|------|------|
|                  |  | 燃料搬出及び譲渡し                     |      |      |      |      |
| 新燃料              |  |                               |      |      |      |      |
|                  |  | 新燃料の除染(76体), 新燃料の搬出及び譲渡し(92体) |      |      |      |      |
| 使用済燃料            |  |                               |      |      |      |      |
| 汚染状況の調査          |  |                               |      |      |      |      |
| 汚染の除去            |  |                               |      |      |      |      |
| 管理区域外の設備・機器の解体撤去 |  |                               |      |      |      |      |