

島根原子力発電所2号機 第16回定期検査の実施状況
(平成22年 7月11日現在)

主要事項

連絡項目	実施日
発電停止	H22. 3. 18 1:00
原子炉停止	H22. 3. 18 6:31
原子炉起動	
試運転開始	
発電開始	
総合負荷性能検査	

原子炉関係

連絡項目	実施日
原子炉格納容器開放	H22. 3. 18
原子炉圧力容器開放	H22. 3. 21
燃料取出	H22. 3. 22~H22. 3. 28
制御棒, 中性子検出器取替	
制御棒駆動機構機能試験	
燃料装荷	
原子炉圧力容器復旧	
原子炉圧力容器漏えい検査	
原子炉格納容器漏えい率検査	

タービン関係

連絡項目	実施日
車室分解開始	H22. 3. 22
車室分解完了	H22. 4. 6
車室組立開始	H22. 5. 17
開放検査終了	H22. 6. 14
車室組立完了	

主要工事

連絡項目	実施日
制御棒駆動機構取替工事	H22. 3. 28~
出力領域計装取替工事	
逃がし安全弁取替工事	H22. 4. 9~
制御棒取替工事	
耐震裕度向上工事	H22. 3. 23~
原子炉再循環系配管他修理工事	H22. 4. 30~
原子炉再循環系配管等点検	H22. 3. 24~
復水・給水系配管等点検	H22. 5. 6~H22. 7. 2

《特記事項》

・定期検査期間の変更について

経済産業大臣からの保安規定の変更命令※処分に伴い、運転再開の目処が立たないことから定期検査期間の変更を行った。

[定期検査期間の変更前]

平成22年3月18日から平成22年8月中旬まで

(発電停止期間：平成22年3月18日から平成22年7月中旬)

[定期検査期間の変更後]

平成22年3月18日から検査終了時期未定

(発電停止期間：平成22年3月18日から検査終了時期未定)

※ 経済産業大臣命令（平成22年6月15日付）

「保安規定の変更命令について」（平成22・06・14原第2号）

・復水・給水系配管等点検

7月2日（金）、復水・給水系配管等点検計画分718箇所全ての肉厚点検が終了し、異常のないことを確認した。

以上