

島根原子力発電所 1号機の廃止措置実績 (2022年度)

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡	・実績なし				
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 (2017. 8. 9～2023. 3. 31)				
	・管理区域内建物、機器の表面汚染調査及び評価 (2017. 7. 28～2023. 3. 31)				
汚染の除去	・実績なし				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 (2017. 8. 9～)				
	・管理区域外設備解体撤去工事 除じん機吊上げクレーン (2022. 3. 30～2022. 6. 24)				
	放水口設備 (2022. 3. 30～2022. 7. 29)				
	海水電解装置潜水点検用歩廊 (2022. 6. 6～2023. 3. 30)				
	発電機用水素ガスポンペ (2022. 6. 30)				
	海水電解装置変圧器 (2022. 10. 3～2023. 3. 20)				
	輪谷湾海水温度計 (2022. 10. 3～2023. 3. 24)				
	海水電解装置 (2022. 10. 3～2023. 3. 31)				
	除じん機廻り津波浸水防止壁 (2022. 11. 28～)				
	原子炉建物オペフロ水素濃度計測盤 (2022. 12. 7～2022. 12. 23)				
	原子炉再循環ポンプ・モータ監視設備 (2022. 12. 12～2023. 3. 31)				
	塩素処理室建物 (2023. 3. 15～)				
記事					

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
燃料搬出及び譲渡し									
	新燃料		■	新燃料の除染 (76 体)、新燃料の搬出及び譲渡し (92 体)					
	使用済燃料								
汚染状況の調査			■						
汚染の除去			■						
管理区域外の設備・機器の解体撤去			■						