

島根原子力発電所1号機 第5回定期事業者検査の実施状況
(2024年5月6日現在)

検査項目

連絡項目	実施日
建物外観検査	2023. 9. 8
γ遮蔽壁外観検査	2023. 12. 13
燃料取替機機能確認検査	2024. 4. 16～ 2024. 4. 17
原子炉建物天井クレーン機能確認検査	2023. 9. 27
監視機能確認検査(使用済燃料貯蔵プール水位)	2023. 11. 17
燃料プール冷却系運転性能検査	2023. 12. 12
除染区域外観検査	2023. 8. 24
使用済燃料貯蔵プール外観検査	2023. 10. 18
原子炉補機冷却系運転状態確認検査	
復水貯蔵タンク外観検査	2024. 1. 30～ 2024. 4. 9
廃液濃縮器運転性能検査	2023. 12. 20～ 2024. 4. 11
減容機運転状態確認検査	2023. 9. 15
機器ドレン系外観検査	2023. 12. 14
床ドレン・再生廃液系外観検査	2023. 12. 14
シャワドレン系外観検査	2024. 4. 5
復水器冷却水放水口外観検査	2023. 9. 8
固体廃棄物処理設備外観検査	2024. 1. 12
エリア・プロセスモニタ機能確認検査	2024. 1. 30～ 2024. 4. 16
換気空調系運転状態確認検査	2023. 12. 4～
非常用ディーゼル発電機運転性能検査	2024. 2. 9～
蓄電池運転性能検査	2023. 9. 21
補助サージタンク外観検査	2023. 11. 30
非常用照明機能確認検査	2024. 1. 17
消火設備機能確認検査	2024. 4. 18

〈特記事項〉

- ・定期事業者検査期間の見直しについて
検査を実施する施設に以下不具合が確認されたことから、定期事業者検査期間を次のとおり見直した。

- ・「II系 原子炉補機海水系」配管のライニング剥離
- ・「A-廃棄物処理建物排風機用電動機」の絶縁不良

[定期事業者検査期間の変更前]

2023年8月24日～2024年4月18日(予定)

[定期事業者検査期間の変更後]

2023年8月24日～検査終了時期未定