


新規小水力発電所建設事業について

1. これまでの経緯と現在の状況



2. 調査結果概要

(単位：百万円)

地点名	田井水力	山佐ダム	高尾堰堤	逆調整池	忍原堰堤	都市用水路	日登堰堤
所在地	雲南市 (吉田町)	安来市 (広瀬町)	奥出雲町	安来市 (広瀬町)	大田市	安来市 (広瀬町)	雲南市 (木次町)
発電出力	100kW	199kW	640kW	77kW	140kW	49kW	530kW
概算事業費	324	569	1,241	285	513	392	1,204
収支見込 (20年間累計)	127	120	53	42	▲247	▲291	▲689
調整が必要な項目	なし	なし	水利権 用地	水利権 河川環境	—	—	—

『判断基準』

採算性	○	○	△	△	×	×	×
調整事項	○	○	△	×	—	—	—
総合評価	A	A	C	D	D	D	D

総合評価 A：H28年度着手、B：調整を必要とするが、整い次第に着手可、C：調整に相当の時間が必要、D：着手不可

(注) 上記以外の地点についても、可能性調査を継続中(FIT単価の動向に留意)

3. H28年度本工事着手地点

- (1) 田井水力
- (2) 山佐ダム

4. 今後のスケジュール目標

- (1) H28年6～7月 実施設計発注(予算計上済)
- (2) 同年9月 本工事予算9月議会上程
- (3) 同年10月 本工事発注
- (4) H29年2月 H28年度のFIT認定取得