

## 水力発電所リニューアル事業・小水力発電新規開発事業の進捗状況

### 1. 水力発電所リニューアル事業

- ・FIT制度を活用し、H26年度から老朽化した水力発電所のリニューアルに着手
- ・令和3年度から、第4次リニューアルとして2発電所を事業化

R3.6.30 現在

区分	発電所名	出力 (kW)	事業期間	概算事業費 (億円)	運転再開 (予定)
第1次	八戸川第二発電所	2,500	H26～H27	6.2	H28年4月
	八戸川第一発電所2号機	1,500	H26～H28	4.2	H28年9月
	飯梨川第二発電所	1,400	H26～H28	4.3	H29年3月
	三成発電所	3,150	H26～H30	13.9	H31年4月
第2次	三隅川発電所	7,400	H27～R4	64.4	(R5年4月)
	八戸川第一発電所1号機	4,999	H28～R2	39.8	R3年4月
	飯梨川第一発電所	3,000	H27～R3	35.0	R3年6月
第3次	飯梨川第三発電所	250	H30～R3	2.7	(R4年4月)
第4次	勝地発電所	770	R3～R5	5.6	(R5年12月)
	八戸川第三発電所	240	R3～R5	3.7	(R6年3月)
合 計		25,209		179.8	


### 2. 小水力発電新規開発事業

- ・FIT制度を活用し、H28年度に県内3箇所でも着手
- ・3発電所が完成


区分	発電所名	出力 (kW)	事業期間	概算事業費 (億円)	運転開始
新 規 小水力	大長見発電所	199	H28～R1	7.2	R1年11月
	田井発電所	110	H28～R1	4.0	R1年12月
	山佐発電所	199	H28～R2	7.6	R2年9月
合 計		508		18.8	

### 3. 主な水力発電所リニューアル事業・小水力発電新規開発事業の実施状況


#### (1) 三隅川発電所(リニューアル工事中)



(2)八戸川第一発電所(令和3年4月 運転再開)



(3) 飯梨川第一発電所(令和3年6月 運転再開)



(4)山佐発電所(令和2年9月 運転開始)



(5)東部事務所 水力発電所集中監視制御システム(令和3年3月 改修)

