

# 農山漁村地域整備計画 事後評価

## 計画名:しまね森林基盤整備計画

### 【計画の概要】

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容
治山事業	県下一円	島根県	H26～H30	1,294,332千円	溪間工一式 山腹工一式
小計				1,294,332千円	
森林整備事業	県下一円	島根県 松江市 江津市 美郷町 浜田市 隠岐の島町	H26～H30	3,281,957千円	林道開設 一式 林道改良 一式 森林整備 一式
小計				3,281,957千円	
合計				4,576,289千円	

### 【評価】

進捗状況	総事業費は当初計画した9,972,200千円に対し、実施できたのは4,576,289千円(45.9%)と低位な状況であるが、計画期間が終了したため、各目標について評価を行う。			
事業効果の発現状況	<p>【治山事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・荒廃危険山地の崩壊等を未然に防止するため、機能の低下した森林において治山施設の整備を重点的に実施し、山地災害防止機能が確保される集落を増加させた。</li> </ul> <p>【森林整備事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・路網整備が促進され、森林とのアクセスが良化し効率的な森林整備が行えるようになった。</li> <li>・路網整備により、森林所有者の森林施業に対する意欲が増進し、森林整備が拡大した。</li> </ul>			
目標値の実現状況	目標項目	目標値	実績値	達成率
	路網整備後5カ年での森林整備 ※実績値は路網整備期間の実績	130ha	609ha	468%
	着手した山地災害危険地区	120地区	68地区	57%
今後の方針	<p>【治山事業】</p> <p>近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化しており、平成29年7月豪雨災害では県西部において甚大な土砂災害が発生したことから、今後も治山対策を推進していく必要がある。計画期間内における定量的指標の成果目標が達成されていないことから、次期計画に位置付け、継続して事業を実施することで、目標を達成させる。</p> <p>【森林整備事業】</p> <p>森林整備事業は路網整備と森林整備を一体として総合的に計画を立てている。路網整備により森林とのアクセスが良化した地域においては、森林整備量を増加させていく。次期計画においても、森林施業の推進を図るため、引き続き路網整備を行っていく。</p>			