



● 浜田ダム再開発工事の進捗状況をお知らせします！

平成26年3月から進めている浜田ダム再開発工事は、令和元年5月末現在、進捗率が92.1%となり、工事完了予定は本年度末となっています。平成31年1月から令和元年5月末までに、堤頂部、副ダム、水叩き、バケットカーブの施工及び放流管の改造が新たに完了しました。現在は、導流壁のコンクリート打設及び天端に設置する高欄の製作を行っています。



● 鳥類の調査をしています

平成12年度より浜田川総合開発事業が猛禽類*の生息環境に及ぼす影響についてモニタリング調査を行っています。4月に行われた本年度最初の現地調査では、無事に猛禽類の営巣及び繁殖を4箇所を確認することができました。本年度の調査内容は年間5回の現地調査による猛禽類の分布状況、繁殖状況の確認となっています。

*猛禽類：タカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の総称



調査状況

● クリーンアップ作戦を実施しました！

平成31年3月13日（水）に浜田市 河内町、三階町、金城町伊木地区にて、「クリーンアップ作戦」を実施しました。浜田川再開発事業の関係者で組織される「浜田川総合開発事業安全管理部会」の活動として行っているものです。浜田河川総合開発事務所のメンバーも加わり第二浜田ダム周辺の県道及び市道沿いのゴミ拾いや側溝清掃を1時間程度行いました。今後も引き続き現場周辺の環境美化に努めます。




● 通行止めについてのお知らせ

天端橋梁架設及び天端高欄設置のため、一般車両全面通行止め(バス通行を除く)を予定しています。通行止め予定時期は下図に示した通りです。時期が近づきましたら、現場周辺の工事看板でお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。



● 浜田河川総合開発事務所 職員紹介

令和元年度は、右下図の組織体制により31名で3つのダム事業（浜田川総合開発、波積ダム、矢原川ダム）を進めていきます。本年度もよろしくお願いいたします。



お問い合わせ先

安心して暮らせる地域のために！ 島根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町 254 島根県浜田合同庁舎 5F
 TEL 0855-29-5760（代表、夜間・休日連絡先） FAX 0855-29-5772
 ホームページ: <http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>
 メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp