

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）

「第二浜田ダム」 施工状況

現在、第二浜田ダム本体ダム部では、ダム建設位置の掘削を行っています。ダム建設位置の掘削の進捗率は2月末時点で約60%となり、今年度末には左・右岸共に河床近くまで掘削が進み、平成23年9月に完了する予定です。その後、平成23年10月からダムのコンクリート打設を開始予定としています。

鞍部ダム部では、平成22年8月より開始したコンクリート打設が順調に進んでおり、2月末時点での進捗率は約90%です。このまま順調に打設が進むと、3月中旬に完了する予定です。

また、コンクリート打設前には、岩盤検査を随時行ってきましたが、平成23年2月3日（木）の検査にて、鞍部ダム部の検査は終了しました。

来年度より本体ダム部のコンクリート打設を開始するため、骨材等の運搬車両が増加します。住民の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力いただきますようよろしくお願いいたします。



【本体ダム部左岸側 掘削状況】



【本体ダム部右岸側 掘削状況】



【鞍部ダム部状況】



平成23年1月18日（火）に浜田川総合開発事業安全管理部会において「合同現場パトロール」を実施しました。

浜田川総合開発事業関連工事の施工業者と当事務所の職員の14名が参加し、各工事現場で危険な箇所がないかパトロールを行った後、互いに講評することによって現場内の安全管理についての意識向上を図りました。

昨年のパトロールに続き第2回目の実施でしたが、今後も随時、現場の安全確保のための活動を続けていきます。



「現場見学会」を開催しています

今年度より第二浜田ダム本体ダム部の掘削及び鞍部ダム部のコンクリート打設が始まり、地元や様々な方面からたくさんの方が見学に来られました。

見学を希望される方は、事務所までご連絡ください。



お問い合わせ先

安心して暮らせる浜田のために！ 島根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0015 島根県浜田市竹迫町 2373-4

TEL 0855-22-8215 FAX 0855-22-8006

<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>

メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp