

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）

本体ダムコンクリートの最終打設式を行いました

平成25年11月7日に、地元関係者、島根県、浜田市及び施工業者等約70名が出席して、本体ダムコンクリート最終打設式を行いました。

本体ダムは、平成23年10月よりコンクリート打設を開始し、2年間で約32万 m^3 のコンクリートを打設しました。

式典に先立ち、今後の工事の安全とダム堤体の悠久の堅固を祈願するため神事を執り行いました。その後の最終打設式では、バッチャープラントで練り上がったコンクリートを18t吊固定ケーブルクレーンで運搬し、最終のコンクリートをバケツから放出し締固め完了後に、出席者全員の万歳三唱で最終打設を祝いました。

今後は、ダム本体上の橋梁、取水設備及び電気設備などのダム管理設備工事を行うと共に、ダム基礎地盤を補強する基礎処理工事を進めていきます。

今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。




清めの儀



コンクリート放出



コンクリート放出



コンクリート締固め



万歳三唱

本体ダムの進捗状況



平成23年10月



平成24年10月




平成25年11月

7号橋上部工工事の状況

浜田市河内町で進めている付替県道7号橋上部工工事において、10月16日～11月20日に3回に分けて、橋桁の1区間目のコンクリート打設を行いました。

7号橋は橋長が177mあり、橋桁のコンクリート打設は、区間を4つに分けて行う計画としており、1つ目の区間が終了しました。

打設作業は、工事用道路よりコンクリート圧送車でコンクリートを橋桁まで圧送し、締固め、表面仕上げを行います。また、圧送時にはコンクリートの品質を左右する水分量をパソコンで常時、監視しながら打ち込み作業を行いました。




7号橋位置図



7号橋全景（赤枠の部分を打設）



コンクリート打設中



パソコンでの水分量測定状況



コンクリート打設完了

お問い合わせ先

安心して暮らせる浜田のために！ **島根県浜田河川総合開発事務所**

〒697-0041 島根県浜田市片庭町 254 島根県浜田合同庁舎 5F

TEL 0855-29-5760（代表、夜間・休日連絡先） FAX 0855-29-5772

<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>

メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp