

令和3年7月梅雨前線豪雨・台風9号・8月豪雨 災害復旧事業 事業箇所一覧表
【益田県土】

(令和5年4月1日時点)

工事番号	工種	道川港名等	施工位置	進捗状況	着手済み	完成予定年月	完成
01612	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 湯田川	益田市黒周町	完成	●	完成	●
01613	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 匹見川	益田市匹見町道川	完成	●	完成	●
01614	河川災害	二級水系 二級河川 三隅川水系 丸茂川	益田市美都町丸茂	完成	●	完成	●
01615	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 清水川	益田市美濃地町	完成	●	完成	●
01616	海岸災害	海岸保全区域 島根沿岸 小浜海岸	益田市喜阿弥町	完成	●	完成	●
01617	海岸災害	海岸保全区域 島根沿岸 持石海岸	益田市高津町	工事着手済み	●	令和5年8月完成予定	
01618	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 添谷川	鹿足郡津和野町池村	完成	●	完成	●
01619	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 添谷川	鹿足郡津和野町池村	完成	●	完成	●
01620	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 大木川	鹿足郡津和野町富田	完成	●	完成	●
01621	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 吹野川	鹿足郡津和野町山下	完成	●	完成	●
01622	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 吹野川	鹿足郡津和野町中曽野	完成	●	完成	●
01623	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 吹野川	鹿足郡津和野町吹野	工事着手済み	●	令和5年4月完成予定	
01624	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 吹野川	鹿足郡津和野町吹野	工事着手済み	●	令和5年4月完成予定	
01625	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 畑川	鹿足郡津和野町中曽野	令和5年度第2四半期発注予定		令和5年度第4四半期完成予定	
01626	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 倉谷川	鹿足郡津和野町須川	完成	●	完成	●
01627	道路災害	一般都道府県道 柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	工事着手済み	●	令和5年7月完成予定	
01960	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 匹見川	益田市匹見町道川	完成	●	完成	●
01961	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 角井川	益田市本俣賀町	完成	●	完成	●
01962	道路災害	一般国道 国道488号	益田市猪木谷町	完成	●	完成	●
01963	道路災害	主要地方道 益田澧川線	益田市長沢町地内	完成	●	完成	●
01965	道路災害	一般都道府県道 匹見左鉾線	益田市匹見町紙祖	完成	●	完成	●
01966	道路災害	一般都道府県道 波佐匹見線	益田市匹見町道川	完成	●	完成	●
01967	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 高津川	鹿足郡吉賀町蔵木	完成	●	完成	●
01968	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 津和野川	鹿足郡津和野町龍元	工事着手済み	●	令和5年5月完成予定	
01969	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 岩瀬戸川	鹿足郡津和野町寺田	完成	●	完成	●
01970	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 名賀川	鹿足郡津和野町高峯	工事着手済み	●	令和5年4月完成予定	
01971	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 名賀川	鹿足郡津和野町高峯	工事着手済み	●	令和5年7月完成予定	
01972	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 名賀川	鹿足郡津和野町名賀	工事着手済み	●	令和5年7月完成予定	
01973	河川災害	一級水系 一級河川 高津川水系 名賀川	鹿足郡津和野町名賀	工事着手済み	●	令和5年7月完成予定	
01974	砂防災害	一級水系 普通河川 高津川水系 木曽野川	鹿足郡津和野町山下	令和5年度第2四半期発注予定		令和5年度第4四半期完成予定	
01975	道路災害	一般都道府県道 柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	完成	●	完成	●
計	31				29		20