

島根原子力発電所 1 号機の廃止措置実績（2022 年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡					
汚染状況の調査	- 原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 (2017. 8. 9～2023. 3. 31) - 管理区域内建物、機器の表面汚染調査及び評価 (2017. 7. 28～2023. 3. 31)				
汚染の除去	・実績なし				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	- 解体機器選定及び方法の検討 (2017. 8. 9～) - 管理区域外設備解体撤去工事 - 除じん機吊上げクレーン (2022. 3. 30～2022. 6. 24) - 放水口設備 (2022. 3. 30～2022. 7. 29) - 海水電解装置潜水点検用歩廊 (2022. 6. 6～2023. 3. 30) - 発電機用水素ガスボンベ (2022. 6. 30) - 海水電解装置変圧器 (2022. 10. 3～2023. 3. 20) - 輪谷湾海水温度計 (2022. 10. 3～2023. 3. 24) - 海水電解装置 (2022. 10. 3～2023. 3. 31) - 除じん機廻り津波浸水防止壁 (2022. 11. 28～) - 原子炉建物オペフロ水素濃度計測盤 (2022. 12. 7～2022. 12. 23) - 原子炉再循環ポンプ・モータ監視設備 (2022. 12. 12～2023. 3. 31) - 塩素処理室建物 (2023. 3. 15～)				
記事					

2.「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
燃料搬出及び譲渡し							
新燃料							
使用済燃料							
汚染状況の調査							
汚染の除去							
管理区域外の設備・機器の 解体撤去							