

「点検時期超過機器の点検実施状況」に係る確認結果

※No.は6/3報告書添付-18のNo.に対応

1号機/2号機	重要度分類	No	系統	機器番号	点検箇所	点検内容	点検の実施状況	書類確認内容 <確認書類>	備考
2号機	クラス3	1	原子炉浄化系(CUW)	AV213-1060B(空気作動弁)	B-デミネ樹脂出口弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.6.21 点検完了日:H22.6.23 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	2	残留熱除去系(RHR)	RV222-1B(逃し弁)	B-RHR 注水配管逃し弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.26 点検完了日:H22.5.14 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	3	原子炉棟空調換気系(HVR)	RV261-705(安全弁)	原子炉棟給気外側隔離弁(AV261-1)用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	点検済	点検内容:弁取替 点検開始日:H22.5.29 点検完了日:H22.5.29 良否:良 <工事報告書>	既設使用品の製造中止に伴う代替機種への変更を行ったとの説明を受けた。(現場確認実施)
2号機	クラス3	4	原子炉棟空調換気系(HVR)	RV261-713(安全弁)	原子炉棟給気内側隔離弁(AV261-2)用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	点検済	点検内容:弁取替 点検開始日:H22.5.29 点検完了日:H22.5.29 良否:良 <工事報告書>	既設使用品の製造中止に伴う代替機種への変更を行ったとの説明を受けた。(現場確認実施)
2号機	クラス3	5	原子炉棟空調換気系(HVR)	RV261-737(安全弁)	原子炉棟排気内側隔離弁(AV261-5)用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	点検済	点検内容:弁取替 点検開始日:H22.5.29 点検完了日:H22.5.29 良否:良 <工事報告書>	既設使用品の製造中止に伴う代替機種への変更を行ったとの説明を受けた。
2号機	クラス3	6	原子炉棟空調換気系(HVR)	RV261-745(安全弁)	原子炉棟排気外側隔離弁(AV261-6)用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	点検済	点検内容:弁取替 点検開始日:H22.5.29 点検完了日:H22.5.29 良否:良 <工事報告書>	既設使用品の製造中止に伴う代替機種への変更を行ったとの説明を受けた。
2号機	クラス3	7	原子炉棟空調換気系(HVR)	RV261-721(安全弁)	燃料取替階排気内側隔離弁(AV261-3)用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	点検済	点検内容:弁取替 点検開始日:H22.5.29 点検完了日:H22.5.29 良否:良 <工事報告書>	既設使用品の製造中止に伴う代替機種への変更を行ったとの説明を受けた。
2号機	クラス3	8	原子炉棟空調換気系(HVR)	RV261-729(安全弁)	燃料取替階排気外側隔離弁(AV261-4)用アキュムレータ安全弁	吹き出し試験	点検済	点検内容:弁取替 点検開始日:H22.5.29 点検完了日:H22.5.29 良否:良 <工事報告書>	既設使用品の製造中止に伴う代替機種への変更を行ったとの説明を受けた。
2号機	ノンクラス	9	原子炉浄化系(CUW)	V213-1003A(手動弁)	A-CUWフィルタ出口ストレーナブロー弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.22 点検完了日:H22.5.24 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	10	原子炉補機冷却系(RCW)	V214-3001A(手動弁)	RCW ベント弁(A-FPC熱交入口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.6.2 点検完了日:H22.6.2 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	11	原子炉補機冷却系(RCW)	V214-3001B(手動弁)	RCW ベント弁(B-FPC熱交入口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.3 点検完了日:H22.4.3 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	12	原子炉補機冷却系(RCW)	V214-3002A(手動弁)	RCW ベント弁(A-FPC熱交出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.6.2 点検完了日:H22.6.2 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	13	非常用ディーゼル発電機系(DEG)	V280-541A(手動弁)	A-ディーゼル燃料ディタンクドレン弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.6.7 点検完了日:H22.6.9 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	14	非常用ディーゼル発電機系(DEG)	V280-541B(手動弁)	B-ディーゼル燃料ディタンクドレン弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.27 点検完了日:H22.4.30 良否:良 <点検速報>	(現場確認実施)

2号機	ノンクラス	15	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-546B (手動弁)	ドレン弁(燃料供給ポンプ入口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.30 点検完了日:H22.4.30 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	16	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-546H (手動弁)	ドレン弁(燃料供給ポンプ入口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.27 点検完了日:H22.4.29 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	17	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-547H (手動弁)	ドレン弁(燃料供給ポンプ出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.19 点検完了日:H22.4.19 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	18	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-558 (手動弁)	ドレン弁(燃料移送ポンプ出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.26 点検完了日:H22.4.29 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	19	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-560 (手動弁)	ドレン弁(燃料移送ポンプ出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.26 点検完了日:H22.4.29 良否:良 <点検速報>	(現場確認実施)
2号機	ノンクラス	20	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-562 (手動弁)	ドレン弁(燃料移送ポンプ出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.26 点検完了日:H22.4.27 良否:良 <点検速報>	(現場確認実施)
2号機	ノンクラス	21	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-564 (手動弁)	ドレン弁(燃料移送ポンプ出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.26 点検完了日:H22.4.27 良否:良 <点検速報>	(現場確認実施)
2号機	ノンクラス	22	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-611B (手動弁)	ドレン弁(潤滑油フィルタ出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.8 点検完了日:H22.4.9 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	23	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-614B (手動弁)	ドレン弁(シリンダ油フィルタ出口)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.8 点検完了日:H22.4.10 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	24	非常用ディーゼル発電機系 (DEG)	V280-615B (手動弁)	ドレン弁(発電機軸受給油配管)	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.4.8 点検完了日:H22.4.10 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	25	原子炉浄化系 (CUW)	T213-1	原子炉浄化系サージタンク	肉厚測定 外観点検	点検済	点検内容:肉厚測定、外観点検 点検開始日:H22.7.27 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>	開放不可構造のため、点検計画表の点検内容変更(目視点検→肉厚測定、外観検査)。
2号機	クラス3	26	所内蒸気系 (HS)	CV275-1009	HS T/B送風機出口温度調節弁減圧弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.7.12 点検完了日:H22.7.13 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	27	固体廃棄物処理系 (RWS)	CV253-52	RWA温水タンク入口所内蒸気減圧弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.7.26 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	28	所内電気設備系 (SES)	常用ロードセンタ母線 (2A1-L/C)	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.10 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	29	所内電気設備系 (SES)	常用ロードセンタ母線 (2A2-L/C)	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.11 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>	

2号機	クラス3	30	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 固化設備-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.4.15 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	31	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2B2-R/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.4.9 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	32	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2B2-T/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.4.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	33	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A-R/B空調換気系-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	34	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A1-R/B-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	35	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2-水-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	36	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A-T/B空調換気系-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	37	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A1-T/B-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	38	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2-復水デミネ-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	39	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2-復水フィルタ-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	40	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A2-R/B-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	41	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A2-T/B-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	42	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A-Rw/B-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	43	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタ母線 2A-開閉所-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	44	所内電気設備系 (SES)	非常用コントロールセンタ母線 2S-R/B-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>

2号機	クラス3	45	所内電気設備系 (SES)	非常用コントロールセンタ母線 2C-T/B-C/C	導体	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	46	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2-水-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	47	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A1-R/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	48	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A-R/B空調換気系-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	49	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A1-T/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	50	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A-T/B空調換気系-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	51	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2-復水デミネ-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.3.26 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	52	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2-復水フィルター-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.3.27 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	53	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A2-R/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	54	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A2-T/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	55	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A-Rw/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	56	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2B1-R/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.4.7 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	57	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2B-T/B空調換気系-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.4.15 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	58	所内電気設備系 (SES)	非常用コントロールセンタユニット 2S-T/B-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.3.30 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	クラス3	59	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2-取水-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>

2号機	クラス3	60	所内電気設備系 (SES)	常用コントロールセンタユニット 2A-開閉所-C/C	総合	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.6.6 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	61	復水系 (CW)	警報設定器	設定器	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.7.23 点検完了日:H22.7.23 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	62	原子炉補機冷却系 (RCW)	電子式積算計	積算計	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.6.17 点検完了日:H22.6.17 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	63	可燃性ガス濃度制御系 (格納容器雰囲気モニタ)	通常時サンプルホップ 通常時サンプル昇圧ホップ	モータ	モータベアリング取替	点検済	点検内容:ベアリング取替 点検開始日:H22.5.20 点検完了日:H22.6.16 良否:良 <点検速報>	8/6確認済
2号機	クラス3	64	プロセス放射線モニタ系 (PRM)	エリア放射線モニタ	対数線量率計 直流電源ユニット	電解コンデンサ他取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ他取替 点検開始日:H22.5.12 点検完了日:H22.7.21 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	65	給水系 (FW)	給水流量調節弁	スプール弁	スプール弁取替	点検済	点検内容:スプール弁取替 点検開始日:H22.6.18 点検完了日:H22.6.18 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	66	給水系 (FW)	起動用給水流量調節弁	スプール弁	スプール弁取替	点検済	点検内容:スプール弁取替 点検開始日:H22.6.18 点検完了日:H22.6.18 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	67	原子炉浄化系 (CUW)	CUW-ろ過脱塩器出口流量調節弁	ポジションナ	パイロットリレー据付ガスケット取替	点検済	点検内容:パイロットリレー据付ガス ケット取替 点検開始日:H22.4.14 点検完了日:H22.4.14 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	68	原子炉浄化系 (CUW)	CUW-ろ過脱塩器出口流量調節弁	ポジションナ	パイロットリレー据付ガスケット取替	点検済	点検内容:パイロットリレー据付ガス ケット取替 点検開始日:H22.4.14 点検完了日:H22.4.14 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	69	窒素ガス制御系 (NGC)	計装用窒素ガス圧力調節弁	ポジションナ	パイロットリレー取替	点検済	点検内容:パイロットリレー取替 点検開始日:H22.6.9 点検完了日:H22.6.9 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	70	給水系 (FW)	給水流量制御装置盤	制御盤	ファン取替	点検済	点検内容:ファン取替 点検開始日:H22.3.22 点検完了日:H22.4.13 良否:良 <点検速報>	(現場確認実施)
2号機	ノンクラス	71	排ガス処理系 (OFG)	CV251-933	排ガスブロワ加圧用空気圧力調節弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.7.12 点検完了日:H22.7.13 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	72	排ガス処理系 (OFG)	CV251-951	再生ガスブロワ加圧用空気圧力調節弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.7.12 点検完了日:H22.7.13 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	73	液体廃棄物処理系 (RWL)	V252-3130A	R/B北東コーナー室床ドレンサンプポンプ 出口逆止弁	分解点検	点検済	点検内容:分解点検 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.9 良否:良 <点検速報>	

2号機	ノンクラス	74	固体廃棄物処理系(RWS)	TK253-3A,3B	N2ガス製造装置A,B-吸着槽	開放点検	点検済	点検内容:開放点検 点検開始日:H22.7.20 点検完了日:H22.7.23 良否:良 <工事報告書>	
2号機	ノンクラス	75	所内電気設備系(SES)	非常用ロードセンタ遮断器(D-L/C) 2C-母線連絡遮断器	機能確認	最小動作電圧測定 開閉時間測定	点検済	点検内容:最小動作電圧測定、開閉 時間測定 点検開始日:H22.4.28 点検完了日:H22.4.28 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	76	計装用圧縮空気系(IA)	計器弁 (PS277-21,PI277-18,PI275-15)	その他	グランド部パッキン、O-リング取替	点検済	点検内容:グランド部パッキン、O-リン グ取替 点検開始日:H22.3.1 点検完了日:H22.7.16 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	77	補給水系(MUW)	体積式積算計	積算計	ストレーナパッキン取替	点検済	点検内容:ストレーナパッキン取替 点検開始日:H22.4.22 点検完了日:H22.4.22 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	78	原子炉再循環系(PLR)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.20 点検完了日:H22.5.20 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	79	原子炉再循環系(PLR)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.21 点検完了日:H22.5.25 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	80	復水系(CW)	電源箱	電源ユニット	電解コンデンサ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替 点検開始日:H22.6.15 点検完了日:H22.6.15 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	81	復水系(CW)	電子式記録計	HBベン式VKP	モータベアリング1,2取替 校正試験	点検済	点検内容:モータベアリング1,2取 替、校正試験 点検開始日:H22.4.28 点検完了日:H22.4.28 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	82	復水系(CW)	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.24 点検完了日:H22.5.24 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	83	給水系(FW)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.21 点検完了日:H22.5.21 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	84	給水系(FW)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.24 点検完了日:H22.5.24 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	85	給水系(FW)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.17 点検完了日:H22.5.17 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	86	給水系(FW)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.4.29 点検完了日:H22.4.29 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	87	制御棒駆動系(CRD)	電子式記録計	HB打点式	チャート駆動機構・ホルダ取替 ヒューズ取替 ゼロ点検出センサ取替	点検済	点検内容:チャート駆動機構・ホルダ 取替、ヒューズ取替、ゼロ 点検出センサ取替 点検開始日:H22.5.11 点検完了日:H22.5.13 良否:良 <点検速報>	(現場確認実施)

2号機	ノンクラス	88	窒素ガス制御系 (NGC)	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替 点検開始日:H22.6.18 点検完了日:H22.6.18 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	89	残留熱除去系 (RHR)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.4.29 点検完了日:H22.4.29 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	90	非常用ガス処理系 (SGT)	警報設定器	設定器	電解コンデンサ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替 点検開始日:H22.7.15 点検完了日:H22.7.15 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	91	タービン設備系 (TB)	電子式記録計	HBベン式VKP	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.17 点検完了日:H22.5.17 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	92	タービン設備系 (TB)	電子式記録計	HBベン式RM	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.8 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	93	タービン設備系 (TB)	電子式記録計	HBベン式RM	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.6.8 点検完了日:H22.6.8 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	94	補助蒸気系 (AUS)	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替 点検開始日:H22.7.14 点検完了日:H22.7.14 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	95	補助蒸気系 (AUS)	電子式変換器	指示計及び記録計	機能確認	点検済	点検内容:機能確認 点検開始日:H22.7.13 点検完了日:H22.7.13 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	96	排ガス処理系 (OFG)	警報設定器	設定器	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.7.13 点検完了日:H22.7.13 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	97	液体廃棄物処理系 (RWL)	電子式記録計	HB打点式 $\mu$ R	張系取替 ガイドローリ、サーボモータ、マークプリント、印字ヘッド、 リボンモータ、誘導モータ、チャートモータ、駆動機構、ホルダ、 センサ取替	点検済	点検内容:計器一式取替 点検開始日:H22.4.28 点検完了日:H22.4.28 良否:良 <点検速報>	作業時間短縮のため一式 取替で対応したとの説明を 受けた。
2号機	ノンクラス	98	固体廃棄物処理系 (RWS)	警報設定器	設定器	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替 点検開始日:H22.7.27 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	99	海水電解装置設備系 (OTC)	バブラ管及びバージセット	その他	減圧弁取替	点検済	点検内容:減圧弁取替 点検開始日:H22.4.17 点検完了日:H22.6.3 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	100	原子炉圧力容器系 (RVS)	電子式記録計	HB打点式	チャートモータ、駆動機構、ホルダ、センサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:チャートモータ、駆動機構、 ホルダ、センサ取替、ヒューズ 取替 点検開始日:H22.5.25 点検完了日:H22.5.25 良否:良 <点検速報>	(現場確認実施)
2号機	ノンクラス	101	原子炉圧力容器系 (RVS)	電子式記録計	HBベン式VKP	モータベアリング1、2取替	点検済	点検内容:モータベアリング1、2取替 点検開始日:H22.4.28 点検完了日:H22.4.28 良否:良 <点検速報>	

2号機	ノンクラス	102	固定子冷却系(SWC)	電子式記録計	ハイブリッド記録計 (ペン式)	張糸取替	点検済	点検内容:張糸取替 点検開始日:H22.5.22 点検完了日:H22.5.22 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	103	サンプリング系(SAM)	溶存酸素計	溶存酸素計	バッテリー取替	点検済	点検内容:バッテリー取替 点検開始日:H22.6.24 点検完了日:H22.6.24 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	104	プロセス放射線モニタ系(PRM)	盤関係	直流電源ユニット	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.24 点検完了日:H22.7.2 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	105	プロセス放射線モニタ系(PRM)	プロセスモニタサンプリングラック	サンプリング装置	真空ポンプベアリング、Oリング、オイルシール取替 電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:真空ポンプベアリング、Oリング、オイルシール取替、 電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替 点検開始日:H22.3.23 点検完了日:H22.7.26 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	106	プロセス放射線モニタ系(PRM)	トリチウム捕集装置	トリチウム捕集装置	ヒューズ取替 電解コンデンサ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替、電解コンデンサ取替 点検開始日:H22.7.7 点検完了日:H22.7.9 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	107	所内蒸気系(HS)	ハイブリッド記録計(ペン書式)	チャート部 増幅部	チャートモータ、駆動機構取替 電解コンデンサ取替	点検済	点検内容:チャートモータ、駆動機構取替、 電解コンデンサ取替 点検開始日:H22.7.21 点検完了日:H22.7.21 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	108	所内蒸気系(HS)	ハイブリッド記録計(ペン書式)	増幅部	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.4.13 点検完了日:H22.4.13 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	109	所内蒸気系(HS)	電子式調節器	電子部品	電解コンデンサ、表示ユニット取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ、表示ユニット取替 点検開始日:H22.7.27 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	110	所内蒸気系(HS)	電空変換器	変換機構	パイロットリレー取替	点検済	点検内容:パイロットリレー取替 点検開始日:H22.7.21 点検完了日:H22.7.21 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	111	所内蒸気系(HS)	電源	電子部品	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.4.14 点検完了日:H22.4.28 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	112	所内蒸気系(HS)	レベルスイッチ	機能検査	動作試験、校正試験	点検済	点検内容:動作確認、校正試験 点検開始日:H22.4.29 点検完了日:H22.4.29 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	113	所内蒸気系(HS)	電子式変換器	機能検査	校正試験	点検済	点検内容:校正試験 点検開始日:H22.4.29 点検完了日:H22.4.29 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	114	所内蒸気系(HS)	電子式変換器	電子部品 機能検査	電解コンデンサ取替 校正試験	点検済	点検内容:電解コンデンサ試験、校正試験 点検開始日:H22.7.21 点検完了日:H22.7.21 良否:良 <点検速報>



2号機	ノンクラス	115	復水系(CW)	復水デミネ設備(I群)空気作動弁駆動用電磁弁	電磁部 電磁部 弁部 機能確認	絶縁抵抗測定 励磁電流測定 部品取替 閉閉試験	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定、励磁電流測定、部品取替、閉閉試験 点検開始日:H22.4.12 点検完了日:H22.4.20 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	116	復水系(CW)	復水デミネ設備(II群)空気作動弁駆動用電磁弁	電磁部 電磁部 弁部 機能確認	絶縁抵抗測定 励磁電流測定 部品取替 閉閉試験	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定、励磁電流測定、部品取替、閉閉試験 点検開始日:H22.4.12 点検完了日:H22.4.20 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	117	復水系(CW)	復水デミネ設備(III群)空気作動弁駆動用電磁弁	電磁部 電磁部 弁部 機能確認	絶縁抵抗測定 励磁電流測定 部品取替 閉閉試験	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定、励磁電流測定、部品取替、閉閉試験 点検開始日:H22.4.12 点検完了日:H22.4.20 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	118	エリア放射線モニタ系(ARM)	原子炉建物サンプリング箇所切替用電磁弁	本体 電磁部 機能確認	撤去	点検済	点検内容:撤去 点検開始日:H22.7.23 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>	8/6確認済 将来の使用見込がないため、撤去
2号機	ノンクラス	119	エリア放射線モニタ系(ARM)	廃棄物処理建物サンプリング箇所(III群)切替用電磁弁	電磁部 本体 電磁部	撤去	点検済	点検内容:撤去 点検開始日:H22.7.23 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>	将来の使用見込がないため、撤去
2号機	ノンクラス	120	エリア放射線モニタ系(ARM)	タービン建物サンプリング箇所(I群)切替用電磁弁	本体	電磁弁一式取替	点検済	点検内容:電磁弁一式取替 点検開始日:H22.7.22 点検完了日:H22.7.26 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	121	エリア放射線モニタ系(ARM)	タービン建物サンプリング箇所(II群)切替用電磁弁	電磁部 本体 電磁部 機能確認	撤去	点検済	点検内容:撤去 点検開始日:H22.7.23 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>	将来の使用見込がないため、撤去
2号機	ノンクラス	122	エリア放射線モニタ系(ARM)	廃棄物処理建物サンプリング箇所(I群)切替用電磁弁	本体 機能確認	電磁弁一式取替 閉閉試験	点検済	点検内容:電磁弁一式取替、閉閉試験 点検開始日:H22.7.26 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	123	エリア放射線モニタ系(ARM)	廃棄物処理建物サンプリング箇所(II群)切替用電磁弁	本体	電磁弁一式取替	点検済	点検内容:電磁弁一式取替 点検開始日:H22.7.26 点検完了日:H22.7.26 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	124	液体廃棄物処理系(RWL)	廃棄物処理建物床ドレン設備空気作動弁駆動用電磁弁	電磁部 本体 電磁部	絶縁抵抗測定 電磁弁一式取替 励磁電流測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定、電磁弁一式取替、励磁電流測定 点検開始日:H22.7.13 点検完了日:H22.7.26 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	125	廃棄物処理建物制御室	廃液フィルタ・デミネ制御盤	制御トランス	絶縁抵抗測定	点検済	点検内容:絶縁抵抗測定 点検開始日:H22.4.19 点検完了日:H22.4.19 良否:良 <点検速報>	
2号機	ノンクラス	126	ドライウェル冷却系(HVD)	ハイブリッド記録計(打点式)	増幅部	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.5.27 点検完了日:H22.5.27 良否:良 <点検速報>	
2号機	クラス3	127	燃料プール冷却系(FPC)	電磁弁	燃料プール冷却用電磁弁	分解点検 絶縁抵抗測定 励磁電流測定	点検済	点検内容:電磁弁一式取替 点検開始日:H22.7.12 点検完了日:H22.7.14 良否:良 <点検速報>	作業時間(系統停止)短縮のため一式取替で対応したとの説明を受けた。
2号機	ノンクラス	128	液体廃棄物処理系(RWL)	電子式積算計	積算計	ヒューズ取替	点検済	点検内容:ヒューズ取替 点検開始日:H22.6.9 点検完了日:H22.7.12 良否:良 <点検速報>	

2号機	ノンクラス	129	復水輸送系(CWT)	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替 点検開始日:H22.6.18 点検完了日:H22.6.18 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	130	循環水系(CSW)	電子式変換器	変換器及び演算器	電解コンデンサ取替 ヒューズ取替 電子部品清掃、目視点検	点検済	点検内容:電解コンデンサ取替、 ヒューズ取替、電子部品清 掃、目視点検 点検開始日:H22.7.26 点検完了日:H22.7.27 良否:良 <点検速報>
2号機	ノンクラス	131	サンプリング系(SAM)	電磁弁	サンプリング用電磁弁	電磁弁一式取替 絶縁抵抗測定 励磁電流測定	点検済	点検内容:電磁弁一式取替、絶縁抵 抗測定、励磁電流測定 点検開始日:H22.7.8 点検完了日:H22.7.8 良否:良 <点検速報>

※Noは131までであるが、そのうちクラス3を1機器(No. 63)、ノンクラスを1機器(No. 118)、8月6日実施の立入調査にて確認しているため、今回の立入調査で確認した機器は129機器