

運転保守状況(備考欄)

1号機

1月26日(金)

高圧注水ポンプの試運転において、高圧注水ポンプ駆動用のタービン軸封部付近から僅かな水の漏えいが認められた。今後原因調査と対策を行うこととし、発電再開時期を延期した。

【中国電力(株)公表済み】

2号機

1月5日(金)

海水温度が低下し、電気出力低下が改善したため、原子炉浄化系ポンプを1台運転から2台運転に切り替えた。

【中国電力(株)公表済み】

その他

1月18日(木)

他社で発生した計器の設定誤りを踏まえ、中国電力(株)が自主的に調査を実施し、平成18年11月6日、2号機低圧炉心スプレイポンプ入口圧力計の補正值が計器点検記録に誤って記載されていることを計器仕様表により確認。

その後も継続して調査を行った結果、計器の指示値が適切な値を示していなかったものとして、2号機洗濯設備の圧力計2ループに指示値が計器誤差の許容範囲を超えていることを確認した。この2ループについては、発電所の運転には影響はないが、速やかに正規な値を示すよう計器校正を実施。

【中国電力(株)公表済み】