

# 海岸防災林造成事業(外園海岸)森林整備工事

出雲県土整備事務所

海岸防災林造成事業実施区域

H27事業実施予定区域



枯松の除去・樹種改良による黒松を主体とした高木林を育成し防風林造成を計画

H27計画	
植栽工	A= 4.86ha
静砂垣工	L= 484m
枯松伐倒	A= 4.86ha
管理車道	L= 1,558m

予定工期: H27.10月中旬~H28.3月末



管理車道の開設(W=2.5)



抵抗性黒松・広葉樹苗植栽、静砂垣の設置

H26施工済	
植栽工	A=2.70ha
静砂垣工	L= 450m
枯松伐倒	A= 0.74ha
管理車道	L= 375m
作業歩道	L= 357m

H24(緑)施工済	
植栽工	A= 1.89ha
静砂垣工	L= 626m
枯松伐倒	A=1.51ha
管理車道	L= 833m

平成23年度植栽済区域

凡 例	
H27年度施工区域	県有林
対策工施工済区域	
次年度以降計画(H28~H29)	民有林

次年度以降計画(H28~29年度予定)	
調査測量	一式
植栽工	A= 3.9ha
静砂垣工	L= 950m
枯松伐倒	A= 1.2ha
作業歩道	L= 1,761m

測量調査予定工期: H27.9月~H28.3月末



松くい虫被害に抵抗性のある"くにびき松"を植栽  
松苗に菌根菌(ショウロ)を添加し、風衝区域での確実な成長を促進

全体計画(防災林造成 A=13.6ha)	
(計画期間: H25~H29)	
植栽工	A= 13.6ha
静砂垣工	L=3,453m
枯松伐倒	A= 10.4ha
管理車道	L=2,867m
作業歩道	L=2,118m

H24(緑)施工済	
植栽工	A= 0.22ha
静砂垣工	L= 943m
枯松伐倒	A=2.11ha
管理車道	L= 101m