

土木部門
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	工事延長L=235m
工事名	松江鹿島美保関線 瀬崎工区 道路改良 野井トンネル工事		トンネル工(発破掘削)L=94m
施工業者	カナツ技建工業(株)		吹付法枠L=412m 水路工L=319m

土木部門
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=208.9m
工事名	松江しんじ湖温泉停車場線 内中原工区 無電柱化工事		管路工 2,900m プレキャストボックス工 N=21基
施工業者	一畑工業(株)		

土木部門
道路



事務所名 雲南県土整備事務所
工事名 稗原木次線 古城工区
交通安全工事
施工業者 (株)都間土建

工事概要 工事延長 L=182m
掘削工 242m³
側溝工 77m
舗装工 1,959m²
地盤改良工(柱状改良) 52本
プレキャストカルバート工 12m

土木部門
道路



事務所名 出雲県土整備事務所
工事名 佐田小田停車場線 一窪田工区
道路改良工事
施工業者 今岡工業(株)

工事概要 工事延長L=52m
グラウンドアンカー工N=108本
(φ=7本より12.7mm、L=18.0~29.0m)
横ボーリング工N=6本、L=265m

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 仁摩邑南線 大原工区
道路改良第4期工事
施工業者 東幸建設(株)

工事概要 工事延長 L=774.4m
アスファルト舗装 A=7071㎡
橋面防水 A=378㎡
盛土 V=890m³
踏掛版 N=1枚
防護柵 L=508m

土木部門
道路



事務所名 浜田県土整備事務所
工事名 黒沢安城浜田線 梨木峠工区
道路改良第2期工事
施工業者 宮田建設工業(株)

工事概要 施工延長 L=140m
路体盛土工 V=2,290m³
補強土壁工 A=1,475m²

土木部門
道路



事務所名 浜田県土整備事務所
工事名 大田井田江津線 都治工区
道路改良 埋築橋上部工工事
施工業者 極東興和(株) 松江営業所

工事概要 橋梁上部工 N=1橋
(PC単純ポストテンション方式T桁橋)
L=36.6m、W=10.75m

土木部門
道路



事務所名 益田県土整備事務所
工事名 国道488号 長沢バイパス
道路改良 長沢2号トンネル工事
施工業者 大畑建設・原工務所・祥洋建設
特別共同企業体

工事概要 工事延長:1285m
(うちトンネル延長1270m)
幅員:8.5m
(0.75+0.50+3.00×2+0.50+0.75)
内空断面積:47.6m²
掘削工法:NATM(発破掘削)

土木部門
道路



事務所名 隠岐支庁県土整備局
工事名 西郷布施線 飯田2工区
災害防除工事
施工業者 徳畑建設(株)

工事概要 工事延長 L=41m
アンカー工 N=24本($\Sigma L=238m$)

土木部門
河川



事務所名 雲南県土整備事務所
工事名 神戸川 河川災害復旧工事
24災51号
施工業者 松田建設(株)

工事概要 工事延長 L=74.0m
コンクリートブロック張工 460m²
張芝工 65m²
小口止工 2m³

土木部門
河川



事務所名	出雲県土整備事務所	工事概要	延長 L=92.0m
工事名	新内藤川 河川緊急整備第2工区 高岡南橋下部工工事		逆T式橋台 2基 既製杭工 30本
施工業者	大福工業(株)		護岸工 845m ² 樋管工 3箇所

土木部門
河川



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	人工リーフ 106.4m
工事名	和木波子海岸 海岸災害関連第1期工事		捨石工 13,849m ³ 被覆ブロック制作・据付 1,325個
施工業者	祥洋建設(株)		

土木部門
港湾空港



事務所名 益田県土整備事務所
工事名 益田港 港湾改修第2期工事
施工業者 大畑建設(株)

工事概要 波除堤(東)延長L=72.0m
防波堤(西)延長L=23.9m、
被覆ブロック据付N=150個、
方塊ブロック据付N=83個、
方塊ブロック製作N=88個、
上部コンクリートV=758m³、
消波ブロック据付N=416個

土木部門
港湾空港



事務所名 出雲空港管理事務所
工事名 出雲空港
ターニングパッド拡幅 土木工事
施工業者 日発工業(株)

工事概要 滑走路ターニングパッドショルダー拡幅
As舗装工 A=2,884m²

土木部門
砂防



事務所名 松江県土整備事務所
工事名 多古鼻地区外1地区
地すべり対策工事
施工業者 アサヒ工業(株)

工事概要 鉄筋挿入工N=67本
落石防護工L=5m
法枠工A=100㎡

土木部門
砂防



事務所名 雲南県土整備事務所
工事名 斐伊川 砂防修繕
吉井堰魚道整備工事
施工業者 (有)若槻建設

工事概要 工事延長 L=50.0m
魚道工 1基
巨石据付工 185m²
階段工 29段

土木部門
砂防



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 桧ノ迫川 砂防工事
施工業者 (株)溝辺組

工事概要 砂防堰堤H=1.45m、L=32.9m、V=782m³
掘削V=1,430m³
工事用兼管理用道路L=346.5m、W=3.0m
切土V=2,100m³□
盛土 V=42m³