

土木部門
道路



事務所名 松江市土整備事務所
工事名 松江島根線 奥谷橋 橋梁
修繕工事
施工業者 カナツ技建工業(株)

工事概要 工事延長 L=15m
伸縮装置取替工 L=17m
ひび割れ充填工 L=150m
ひび割れ注入工 L=3,589m
断面修復工 V=0.253m³
ASR対策工 A=120m²

土木部門
道路



事務所名 松江市土整備事務所
工事名 国道432号 大庭バイパス 道路
改築 工事 その12
施工業者 松江土建(株)

工事概要 工事延長 75.2m
現場打ボックスカルバート L=75.2m

土木部門
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	工事延長	L= 80.0 m
工事名	国道431号 大野工区 交通安全 工事 その1		排水構造物工	L= 120.2 m
施工業者	松近土木(株)		橋梁上部工	N= 1橋 (W= 2.8 m、L= 9.0 m)
			橋梁下部工	N= 2 基
			基礎杭工(場所打杭)	N= 4 本

土木部門
道路



事務所名	雲南県土整備事務所	工事概要	工事延長	L=225.2m
工事名	国道432号 亀嵩工区 交通安全 工事 第2期		道路土工	V=5,730m ³ , 側溝工 L=219m
施工業者	(有)福間工務店		舗装工(歩道)	A=140m ² , 縁石工 L=221m
			ブロック積擁壁工	A=35m ²
			アンカー工	N=21基, 地下水除去工L=154m

土木部門
道路



事務所名 雲南県土整備事務所
 工事名 出雲三刀屋線 伊萱工区 改良
 樋門本体工事
 施工業者 (株)都間土建

工事概要 工事延長 L=43m
 樋門本体工(内空断面B4600×H2600×3連)
 L=16.0m(第1スパン)
 深層混合処理工(スラリー攪拌φ1600×2軸、
 平均改良層厚0.0m~3.4m)N=75本
 (高圧噴射攪拌φ3200、平均造成層厚9.34m)
 N=64本
 仮設道路工 L=224m
 寺谷川付替護岸工(ブロック積擁壁)A=215㎡
 樋門上屋建築工(建築面積59.85㎡)N=1棟

土木部門
道路



事務所名 出雲県土整備事務所
 工事名 矢尾今市線 大塚工区 道路改築
 工事 第5期
 施工業者 大福工業(株)

工事概要 工事延長 L=200m
 河川土工 V=7000m³
 逆T式橋台 N=1基
 鋼管杭基礎 N=28本
 付帯工事 N=1 式

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 仁摩邑南線 川本工区 災害防除
工事
施工業者 (株)オーサン

工事概要 工事延長 L=225m
落石防止網工 A=3085m²
ロープ伏工 N=13箇所
ロープ掛工 N=1箇所
落石防護柵工 A=33m

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 仁摩邑南線 高見工区 災害防除
工事
施工業者 アサヒ工業(株)

工事概要 工事延長 L=144.2m
法枠工 A=733m²
グラウンドアンカー工 N=57本
仮設防護柵工 L=89m

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 静岡久手停車場線 道路災害復旧
工事 第2期
施工業者 (株)堀工務店

工事概要 復旧延長 L=192m
排土工 V=21,000m³
植生工 A=5,040m²
水路工 L=684m
仮設道路工 L=83m
法面崩壊対策工 L=205m
(ふとんかご工)

土木部門
道路



事務所名 浜田県土整備事務所
工事名 桜江旭インター線 木田工区
舗装整備 工事
施工業者 今井産業(株)

工事概要 工事延長 L=592m
幅員 W=6.0m(10.0m)
路上再生路盤工 A=3,660m²
路面切削工 A=444m²
アスファルト舗装 A=4,104m²

土木部門
道路



事務所名 益田県土整備事務所
工事名 国道187号 法師淵工区 改築
舗装工事
施工業者 昌和道路(株)

工事概要 工事延長 L=640m
舗装工(車道) A=4760m²
舗装工(歩道) A=1506m²
区画線工 L=1678m

土木部門
河川



事務所名 出雲県土整備事務所
工事名 新内藤川 河川緊急整備工事
上流工区 堤防舗装工
施工業者 (株)ダイニ

工事概要 工事延長 L=833m
薄層カラー舗装工 A=3,120m²
歩車道境界ブロック工 L=1,125m
横断防止柵設置工 L=912m
転落防止柵設置工 L=262m

土木部門
河川



事務所名 出雲県土整備事務所
工事名 赤川 河川緊急整備工事 掘削工
第1期
施工業者 (株)トガノ建設

工事概要 【赤川工区】
工事延長 L=150.7m
河川掘削工 V=5,560m³
緩傾斜落差工 L=15m
法覆護岸工 A=361m²
【残土処理場工区】
工事延長 L=149.2m
築堤盛土工 V=2,800m³

土木部門
河川



事務所名 益田県土整備事務所
工事名 津和野川 河川災害復旧助成
名賀川第13期工事
施工業者 堀建設(株)

工事概要 【助成:名賀川工区】工事延長 L=664m
ブロック積工(環境保全身型) A=1839m²
ブロック積工 A=578m²
石積工 A=17m²
落差工 N=1基
頭首工 N=2基
【単災:萩津和野線25号240号第1期】 L=39m
ブロック積工 A=54m²

土木部門
港湾空港



事務所名	県央県土整備事務所	工事概要	工事延長L=40.6m
工事名	久手港海岸 侵食対策工事 第3期		被覆ブロック製作N=12個
			被覆ブロック据付N=47個
			消波ブロック製作N=27個
			消波ブロック据付N=41個
			捨石均し工A=228㎡
			被覆石均し工A=261㎡
			袋詰捨石据付N=81袋
施工業者	黒徳建設(株)		

土木部門
港湾空港



事務所名	出雲空港管理事務所	工事概要	コンクリート舗装工
工事名	出雲空港 エプロン改良工事 第1期		付着オーバーレイ A= 3770m ²
			分離オーバーレイ A=10480m ² ,
			GSE通路舗装
			アスファルト舗装工 A=2250m ²
			エプロン修繕工
			クラック補修工(2、3工区) N=1式
			クラック補修工(4工区前期、後期) N=1式
施工業者	まるなか建設・ヒカワ工業特別共同企業体		

土木部門
砂防



事務所名 雲南県土整備事務所
工事名 下岡地区 急傾斜地崩壊対策
第4期工事
施工業者 (有)細貝組

工事概要
工事延長 L=130.5m
掘削工 V=2900m³
吹付法枠工 A=1300m²
重力式擁壁工 V=133m³
水路工 L=109m
階段工 L=21m
転落防止工 L=108m

土木部門
砂防



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 福原川右支溪3 通常砂防工事
施工業者 (有)白川建設

工事概要
工事延長 L=26.6m
掘削工 V=740m³
盛土工 V=40m³
取付護岸工(2箇所) V=13m³
床固工(3箇所) V=299m³

土木部門
砂防



事務所名 浜田県土整備事務所
 工事名 古市場地区 急傾斜地崩壊
 対策工事
 施工業者 (株)島根三友

工事概要 現場吹付法砕工 A=506㎡
 モルタル吹付工 A=384㎡
 植生基材吹付工 A=319㎡

土木部門
都市計画



事務所名 出雲県土整備事務所
 工事名 出雲市駅前矢尾線 3工区 街路
 事業 電線共同溝工事
 施工業者 (株)中筋組

工事概要 工事延長 L=388m
 路床盛土(置換)工 V=1300m³
 側溝工 L=463m
 アスファルト舗装工 A=1847m²
 照明基礎 N=9基
 電線共同溝工 L=351m
 (管路総延長 L=8430m、特殊部 10基)