

実績データ①

技術名	エコマサ			
施工年度	H21年度	特記事項	最適含水比が比較的高い為、突然の降雨時の際にも作業が可能であり工期の短縮が実現できた。工期に雨季や冬季など天候が不順な期間を多く含む工事では、かなり作業、納期のストレスが軽減されるのではないかと 思う。 締固め度も良好で、高品質の路床を施工することができた。	
発注機関 (担当部署)	出雲市 (道路建設課)			
工事名	平田町元町中の島線 幸橋付近配水管布設替工事			
施工箇所	出雲市平田町元町地内	問 合 せ 先 技 術 の	会社名	(株)Re-FLEX
請負業者	(株)山本工務店		TEL	0853-63-3388
施工数量	路床盛土工 V=590m ³		E-mail	re-flex@hit-5.net

【施工状況】

