

各工区のコスト縮減額は以下のとおりである。（諸経費込み）

工区名	縮減項目	縮減額（百万円）	備考
（主）松江木次線 東忌部工区	残土運搬費、処分費	573	民間処分場へ持って行った時の費用と、他工事へ流用したときの費用との差額
（主）出雲三刀屋線 上塩冶工区	残土運搬費、処分費	110	
（一）安来インター線 島田2工区	盛土材購入費、盛土材運搬費	59	他工事からの流用分を購入土で賄った時の費用と、他工事から土砂を流用した時の費用の差額
（一）珍崎浦郷港線 珍崎工区	残土運搬費	14	残土処理場へ仮置きした時の費用と、2工区から4工区へ直接流用したときの費用の差額

※東忌部工区、島田2工区、上塩冶工区についてはH29年度までの実績値