

島根原子力発電所2号機 第16回定期検査の実施状況
(平成22年 7月25日現在)

主要事項

| 連絡項目 | 実施日 |
|----------|-----------------|
| 発電停止 | H22. 3. 18 1:00 |
| 原子炉停止 | H22. 3. 18 6:31 |
| 原子炉起動 | |
| 試運転開始 | |
| 発電開始 | |
| 総合負荷性能検査 | |

原子炉関係

| 連絡項目 | 実施日 |
|---------------|-----------------------|
| 原子炉格納容器開放 | H22. 3. 18 |
| 原子炉圧力容器開放 | H22. 3. 21 |
| 燃料取出 | H22. 3. 22~H22. 3. 28 |
| 制御棒, 中性子検出器取替 | H22. 7. 22~ |
| 制御棒駆動機構機能試験 | |
| 燃料装荷 | |
| 原子炉圧力容器復旧 | |
| 原子炉圧力容器漏えい検査 | |
| 原子炉格納容器漏えい率検査 | |

タービン関係

| 連絡項目 | 実施日 |
|--------|------------|
| 車室分解開始 | H22. 3. 22 |
| 車室分解完了 | H22. 4. 6 |
| 車室組立開始 | H22. 5. 17 |
| 開放検査終了 | H22. 6. 14 |
| 車室組立完了 | |

主要工事

| 連絡項目 | 実施日 |
|----------------|-----------------------|
| 制御棒駆動機構取替工事 | H22. 3. 28~ |
| 出力領域計装取替工事 | H22. 7. 22~ |
| 逃がし安全弁取替工事 | H22. 4. 9~ |
| 制御棒取替工事 | H22. 7. 25~ |
| 耐震裕度向上工事 | H22. 3. 23~ |
| 原子炉再循環系配管他修理工事 | H22. 4. 30~ |
| 原子炉再循環系配管等点検 | H22. 3. 24~H22. 7. 21 |
| 復水・給水系配管等点検 | H22. 5. 6~H22. 7. 2 |

《特記事項》

- ・定期検査期間の変更について
経済産業大臣からの保安規定の変更命令※処分に伴い、運転再開の目処が立たないことから定期検査期間の変更を行った。

[定期検査期間の変更前]

平成22年3月18日から平成22年8月中旬まで

(発電停止期間：平成22年3月18日から平成22年7月中旬)

[定期検査期間の変更後]

平成22年3月18日から検査終了時期未定

(発電停止期間：平成22年3月18日から検査終了時期未定)

※ 経済産業大臣命令（平成22年6月15日付）

「保安規定の変更命令について」（平成22・06・14原第2号）

- ・復水・給水系配管等点検
7月2日（金）、復水・給水系配管等点検計画分718箇所全ての肉厚点検が終了し、異常のないことを確認した。

- ・原子炉再循環系配管等点検
7月21日（水）、原子炉再循環系配管等点検計画分23箇所全ての点検を終了し、異常のないことを確認した。

以上