

江津地域拠点工業団地における宅地造成事業の進捗状況

工業団地案内図



(1) 造成工事工程表

年度	H30				R01				R02			
	第一	第二	第三	第四	第一	第二	第三	第四	第一	第二	第三	第四
江津地域拠点工業団地その1造成工事 (B区画)												
江津地域拠点工業団地その2造成工事 (F区画)												

(2) 状況写真

B区画

造成工事着工前



令和元年5月末状況



(進捗率 17%)

令和元年11月末状況



(進捗率 74%)

F区画

造成工事着工前



令和元年5月末状況



(進捗率 4%)

令和元年11月末状況



(進捗率 32%)