

御部ダム（三隅川水系三隅川）の洪水調節効果

7月17日から19日にかけて、梅雨前線が島根県付近で停滞した影響で、三隅川上流域では、降り始めからの総雨量が188mmに達しました。御部ダムでは、洪水調節により最大211m³/sの洪水に対して流量を39m³/sの流量をカットし、ダムがない場合に比べ三隅大橋付近において約20cm水位を下げ、下流の水位上昇を防ぎました。

