

分別解体等の計画等

建築物の構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他 ()				
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <u>30</u> 年、棟数 <u>1</u> 棟 その他 ()			
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 () 敷地境界との最短距離 約 <u>1</u> m その他 (<u>住宅密集地</u>)			
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容			
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他 (<u>隣地の使用が必要</u>)	<u>隣地使用承諾済</u> <u>道路使用承諾済</u> 機械設置場所及び作業スペースの状況、対処方法を記載		
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>4</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 (<u>大型車通行不可</u>)	<u>交通整理員の常駐</u> <u>2tトラックで搬出</u> 搬出経路の状況及び搬出で支障となる事項、対処方法を記載		
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (<u>業務用エアコン</u>) <input type="checkbox"/> 無	<u>適正処理の実施</u> <u>工事施工までに搬出</u> 解体建築物内部や敷地内残存物品の有無、対処方法を記載		
	特定建設資材への付着物	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (<u>吹付け石綿</u>) <input type="checkbox"/> 無	<u>近隣対策及び諸官庁届出済</u> <u>付着物 (吹付け石綿) の除去</u> 付着物の有無と名称、対処方法を記載		
	その他	<u>有害物質 (石綿含有スレート板) 有り</u> <u>フロン類使用機器有り</u>	<u>石綿作業主任者を選任済</u> <u>フロン類回収済</u> 解体時に発生する有害物質 (石綿含有建材等) の有無と名称、対処方法を記載		
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法		
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ()		
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 (<u>腐朽</u>)		
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
	⑤その他 ()	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
工事の工程の順序	<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他 () その他の場合の理由 ()		その他の場合は順序と理由を記載		
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合	①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由 (<u>建築物の構造上、取り外しができないため</u>)		石膏ボードなど木材と一体となった資材の事前取り外しの可否、不可の場合は理由を記載		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み	40 トン		特定建設資材だけでなく全ての資材の合計見込み量を整数で記載		
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分 (注)	
	種類を選択しチェック、廃棄物の発生見込み量を整数で記載	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	25 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	発生が見込まれる部分を(注)から選択しチェック
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	10 トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤			
(注) ①建築設備・内装材等②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他					
備考					

□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。